

N/REF : 18/12/2025 18H09 C:263561 I:27761
V/REF : OSMIL807916336
V/Email reçu le Jeudi 18/12/2025 à 18H09

FONCIA ALPES DAUPHINE

**1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES**

V/REF.IMM. 0067

IMMEUBLE : V.OLYMPIQUE ILN-0067
RUE C.KOGAN/PLACE L.TERRAY
RUE L.LACHENAL/RUE H.DUHAMEL
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 21 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 13 DUHAMEL LOGEMENT 14 RDC M.DIABY MBEMBA 06 95 43 13 77
LOGEMENT 12 1ER ETAGE VACANT CLE AU 202 STALINGRAD
LOGEMENT 16 1ER ETAGE M.KHAMES RABHA 06 44 76 26 28
LOGEMENT 18 2EME ETAGE M.CISSE FANTA 07 58 58 52 73
LOGEMENT 20 3EME ETAGE M.BOUAZZA ABDELKADER 06 24 35 07 44
LOGEMENT IMPACTE AU 11 DUHAMEL LOGEMENT 11 RDC M.BEDDAR

MOTIF : INTERVENIR POUR REMPLACEMENT COLONNE PVC OBSTRUEE

Donneur d'ordre : Mme A. TEODOSIO

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 19/12/2025 A 09H00:
INTERVENTION DEPUIS LE 13 DUHAMEL
COUPURE D'EAU DE L'IMMEUBLE
OUVERTURE DU MUR POUR AVOIR ACCES A LA COLONNE SUR 1M50 DE LARGEUR ET 2M DE HAUTEUR DEPOSE DE LA PORTION BOUCHÉE DE LA COLONNE EN FONTE DIAM 100 AVEC L'AIDE DE LA SOCIETE BELLONE POUR DÉGORGER LA COLONNE REMPLIE REMPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE PAR DU PVC DIAM 100 AVEC 2 ÉLASTOMERES
CONTROLE ETANCHEITE
POUR INFORMATION: PENDANT L'INTERVENTION DES DÉJECTIONS ONT SALI UNE GROSSE PARTIE DU MUR DES WC
PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN PLAQUISTE POUR REFAIRE LE MUR A L'ARRIERE DES WC ET AUSSI UN PEINTRE POUR REMETTRE EN ÉTAT LE MUR DES WC

LE 19/12/2025 A 21H00:
REOUVERTURE VANNE EAU FROIDE EN PIED DE COLONNE DU BATIMENT

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 21/03/26 a 12H31 Mme A. TEODOSIO
KK AB Email envoyé le 08/01/26 a 15H08 BELLEDONNE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6030355

AH AB Email envoyé le 22/12/25 a 18H06 Mme A. TEODOSIO
AH LCOMPTER Email envoyé le 22/12/25 a 18H06 Mme A. TEODOSIO
AH LCOMPTER Email envoyé le 22/12/25 a 16H16 _ Envo i AB/Devis/Impayé.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
7,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/12	1	73,82	516,74
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
2,00	Elastomere dn100	1	50,30	100,60
1,50	Metre(s) de PVC dn 100 Prol	1	4,75	7,12
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				693,03
T.V.A. a 10,00%				69,30
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>762,33</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN