

SUR FACTURE N° 6040050
N/REF : 27/01/2026 16H16 C:025934 I:33038
V/REF : snf/p50720
V/Email reçu le Mardi 27/01/2026 à 16H16

CDC HABITAT
Agence de Grenoble
La Chocolaterie
4BIS RE VICTOR LASTELLA
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 5836
IMMEUBLE : LES ALLOBROGES -5836
ALLEE DES FAUVETTES
4, ALLEE DES PINSONS
38760 VARGES ALLIERES & RISSET

Fontaine, le 03 Avril 2026

Référence Marché: 040205/T50/001

LOCALISATION : ALLEE FAUVETTE - BOX SOUS SOL - MME ZUCCARRELLI - TEL*0785620348*
LOGEMENT B002 - MME DAGNIAUX - TEL*0676331997*
LOGEMENT B001 - AUBERTIN 06 48 10 16 48
BOX 8 - M.BELLET 07 67 21 07 19 / 07 81 78 33 03
MME DUMONT LGT 7 1ER ETAGE *06 18 25 76 52*
A002: MR GARRAULT 06 44 88 45 29
LOGEMENT B5 102 AU 1ER ETAGE MME BERARD 06 28 62 74 02

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE DEVANT LE BOX EN SOUS SOL
Donneur d'ordre : Mme A FORNER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 30/01/2026 A 09H15:
INTERVENTION DEPUIS SOUS-SOL
CONSTAT: FUITE SUR PVC DIAM 100 DEVANT LE GARAGE 28
LA COLONNE CORRESPOND A L'APPARTEMENT DU RDC - LOGT B001
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT - ECHEC - LOCATAIRE ABSENT
POSE D'UN AVIS DE PASSAGE
PREVOIR LE CONTROLE DU LOGEMENT B001
REPLI CHANTIER

LE 04/02/2026 A 13H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT B002 DE MME DAGNIAUX
CONTRÔLE DU LOGEMENT - PAS DE FUITE VISUELLE
POSE DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS DU LOGEMENT
MISE EN ÉPREUVE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE - PAS DE PERTE PRESSION
REPLI CHANTIER

LE 09/02/2026 A 16H00:
INTERVENTION DEPUIS LA GAINTE TECHNIQUE
CONSTAT D'UNE FUITE QUI COULE DU 1ER ETAGE JUSQU'AU RDC

LOCATAIRES DU 1ER ETAGE ABSENTS - POSE D'AVIS DE PASSAGE
PREVOIR LE CONTROLE DE TOUS LES LOGEMENTS DU 1ER ETAGE DU 101 AU 104
MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES CONCERNÉS
REPLI CHANTIER

LE 13/02/2026 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 104
CONTROLE DU LOGEMENT
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX SANITAIRES
CONSTAT: PAS DE PERTE DE PRESSION
CONTROLE DE LA GAINTE TECHNIQUE
IL N'Y A PLUS D'EAU QUI COULE - TOUT EST SEC
CONTROLE DANS LE GARAGE - LA FOIS PRECEDENTE IL Y A AVAIT 2 FUITES
AUJOURD'HUI L'ENDROIT OU IL Y AVAIT LA GROSSE FUITE NE COULE PLUS ET
TOUT EST SEC
2EME FUITE: IL Y A UNE GOUTTE AU NIVEAU DU PVC QUI
CORRESPOND AU REZ DE CHAUSSEE
PREVOIR LE CONTROLE DES LOGEMENTS 002 ET 004 - ABSENT - POSE DES AVIS
DE PASSAGE
REPLI CHANTIER

LE 05/03/2026 A 13H30:
LES CONTROLES DOIVENT ETRE FAIT DANS LE BATIMENT B ET NON LE BATIMENT A
LAISSE AVIS DE PASSAGE LOGEMENT B5 102 AU 1ER ETAGE
REPLI CHANTIER

LE 27/03/2026 A 14H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 102 DE MME BARARD AU 1ER ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT: PAS DE FUITE APPARENTE
PREVOIR CONTROLE DE LA CHAUFFERIE
PREVOIR LES CLES DE LA CHAUFFERIE (COMPAGNIE DE CHAUFFAGE)
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous

arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS031-Ffait petit dépannage (dépl.incl)	1	163,20	-163,20
1,50	PLS001-H(s) Plombier	2	56,10	-84,15
1,50	PLS001-H(s) Plombier	3	56,10	-84,15
1,00	PLS001-H(s) Plombier	4	56,10	-56,10
1,50	PLS001-H(s) Plombier	6	56,10	-84,15
1,50	PLS001-H(s) Plombier	7	56,10	-84,15
TOTAL H.T.				-555,90
T.V.A. a 10,00%				-55,59
TOTAL T.T.C.En EURO _____				-611,49

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale