

N/REF : 9/04/2025 11H05 C:000017 I:02084
V/REF : OSTW346575
V/Email reçu le Mercredi 09/04/2025 à 11H05

**SDC LES DEUX TOURS I
C/O PICHET IMMOBILIER
23 BIS AV. DE MULHOUSE
BP89
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LES DEUX TOURS I
1/2 RUE MONTAIGNE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 30 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1/2 RUE MONTAIGNE 17000 - CONTACT M.MALECOT DANIEL - TL.0667548640
ATTENTION RECUPERER LES CLES DU GARAGE N/93 A L'AGENCE PICHET

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE SUR CANALISATION D'EAU GENERALE DANS LE BOX 93

Donneur d'ordre : Mme O BOUQUET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 10/04/2025

INTERVENTION A PARTIR DU GARAGE N/93

PRESENCE DE M. MALECOT SUR SITE

CONSTAT : PRESENCE D'UNE FUITE SUR LA VANNE PVC PRESSION DN63 AVANT LE
REDUCTEUR DE PRESSION (TRAVAIL EN HAUTEUR)

MISE EN PLACE DE L'ESCABEAU

TENTATIVE DE RESSERRAGE DU RACCORD UNION 3 PIECES

CONSTAT : LA VANNE PVC PRESSION DN63 EST CASSEE

COUPURE D'EAU GENERALE EN URGENCE

ALLER/ RETOUR FOURNISSEUR

FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE PVC PRESSION DN63 SUR LE BY-PASS

COLLAGE ET MISE EN ATTENTE POUR SECHAGE DE LA COLLE PVC PRESSION

REMISE EN EAU PROGRESSIVE

CONTROLE ETANCHEITE PROVISOIRE

REPROGRAMMATION DE L'INTERVENTION DEFINITIVE LE 11/04/2025

LE 11/04/2025

INTERVENTION A PARTIR DU GARAGE N/93

PRESENCE DE M.MALECOT SUR SITE

COUPURE D'EAU GENERALE

MISE EN PLACE DE L'ESCABEAU

DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA VANNE PVC PRESSION DN63 AVANT LE REDUCTEUR
DE PRESSION

REPRISE DU RACCORDEMENT

COLLAGE ET MISE EN ATTENTE POUR SECHAGE DE LA COLLE PVC PRESSION

REMISE EN EAU PROGRESSIVE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 18/04/25 a 11H50 Mme O BOUQUET

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, DEVIS A SUIVRE POUR MODIFICATION DE L'ARRIVEE D'EAU GENERALE AFIN D'INSTALLER LES VANNES ET REDUCTEUR DE PRESSION EN DEHORS DU GARAGE N/93

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
4,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/04	1	65,16	276,93
4,25	H(s)2ème personnel	1	48,24	205,02
4,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/04	2	65,16	293,22
4,50	H(s)2ème personnel	3	48,24	217,08
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
1,00	Embout Micxte PVC PRESSION insert Lait	3	83,69	83,69
1,00	Manchon PVC Dn63	3	5,97	5,97
0,25	Colle(s) pvc pression	3	83,24	20,81
2,00	Robinet a bille FF dN63	3	44,55	89,10
1,00	Joint Plat 2mm CNK 1"1/25	3	3,47	3,47
1,00	Bouchon laiton F1"1/2	3	25,42	25,42
TOTAL H.T.				1329,39
T.V.A. a 10,00%				132,93
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1462,32</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5040166