

N/REF : 20/07/2026 9H40 C:000017 I:02588
V/REF : OSTW409241
V/Email reçu le Lundi 20/07/2026 à 9H40

SDC - ESCALE MARINE
PICHET IMMOBILIER
23 BIS AV. DE MULHOUSE
17000 LA ROCHELLE

IMMEUBLE : ESCALE MARINE
36 AVENUE AMERIGO VESPUCCI
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 31 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 36 AVENUE AMERIGO VESPUCCI 17000 - CONTACT MME TRIBOT - TL.0648196840
APPT 118 / VOIR A L'ACCUEIL POUR LES ACCES

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE SOUS BAIGNOIRE DE LA CHAMBRE DE L'APPART HOTEL
Donneur d'ordre : Mme A. HEBERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 21/07/2026

AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 118

RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE

LOCALISATION DE LA FUITE SUR LE VIDAGE COMPLET BAIGNOIRE

IMPOSSIBLE D'Y ACCEDER SANS LA DEPOSE DU MEUBLE LAVABO ET LA CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE DANS LA CLOISON PLACO SEPARATRICE ENTRE LE LAVABO ET LA BAIGNOIRE

LE 27/07/2026

AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL (2 TECHNICIENS)

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 118

COUPURE D'EAU

DEPOSE DU MEUBLE LAVABO

OUVERTURE DE LA CLOISON PLACO POUR ACCES AU VIDAGE BAIGNOIRE

DEPOSE ET REMPLACEMENT DU VIDAGE BAIGNOIRE

REPOSE DU MEUBLE LAVABO

REFECTION DU JOINT SANITAIRE LAVABO

REMISE EN EAU

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 03/08/26 a 07H52 Mme A. HEBERT

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

AD LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/07/26 A 16H36 MME A. HEBERT

EO

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 21/07, PREVOIR LA DEPOSE DU MEUBLE LAVABO ET LA CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE DANS LA CLOISON SEPARATRICE ENTRE LE LAVABO ET LA BAIGNOIRE POUR ACCEDER ET REMPLACER LE VIDAGE BAIGNOIRE FUYARD.

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,00		29,00
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/07	2	67,00		100,50
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/07	3	67,00		201,00
3,00	H(s)2ème personnel	3	50,00		150,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	41,00		41,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	41,00		41,00
1,00	Vidage(s) baign.	3	42,69		42,69
1,00	Silicone Blanc GEBSICONE W2	3	13,98		13,98
TOTAL H.T.					619,17
T.V.A. a 10,00%					61,91
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>681,08</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN