

N/REF : 24/07/2025 13H49 C:001482 I:36112

V/Email reçu le Jeudi 24/07/2025 à 13H49

SELON DEVIS N° 5070042

M. MOUDHAFFER Aziz

**42 RUE BONAPARTE
06300 NICE**

**IMMEUBLE : 42 RUE BONAPARTE
06300 NICE**

Nice, le

21 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. MOUDHAFFER 07.49.46.01.32

JE VOUS CONFIRME QUE LES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU SOL ET D'ÉTANCHÉITÉ ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR LE SARL INCA ET QUE VOTRE ENTREPRISE N'EST PAS CONCERNÉE PAR CETTE PARTIE DES TRAVAUX.

VOUS ETES UNIQUEMENT MISSIONNÉ POUR LA POSE DU RECEVEUR DE DOUCHE ET DE LA CABINE DE DOUCHE POSTÉRIEUREMENT AUX TRAVAUX PRÉALABLES EFFECTUÉS PAR L'AUTRE ENTREPRISE

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5070042 du 22/07/2025 d un montant de

Donneur d'ordre : Mme Abihssira Nathalie

LE 18/08/2025 A 08H00

DÉPOSE DU WIDI EN PLACE, SIMPLEMENT POSÉ ET NON FIXÉ, NE CONVENANT PAS POUR L'INSTALLATION DU RECEVEUR, BEAUCOUP TROP HAUT, AVEC DU CARRELAGE COLLÉ DESSUS, TRAVAIL NON ADAPTÉ. LES FAIENCES DEVANT LA MASQUETTE SONT TOUS DÉCOLLÉS.

PRISE DE MESURES ET VISITE DES FOURNISSEURS POUR TROUVER UN RECEVEUR ADAPTÉ A LA SITUATION, LES BARRES TRANSVERSALES GENANT L'INSTALLATION DE LA BONDE. REPRISE DE L'ÉVACUATION EN PVC AVEC DIVERS COUDES ET POSE DE LA BONDE DE DOUCHE. POSE DE POLIMAX AUTOUR, CEINTURAGE DES MURS POUR FIXATION ET ÉTANCHÉITÉ DU RECEVEUR AINSI QUE SUR LES BARRES DE LA STRUCTURE DU MAÇON. REPRISE ET DÉCOUPE DES FAIENCES POUR INSÉRER LE RECEVEUR 100X80, RACCORDEMENT DE LA BONDE ET TEST. REPRISE DES ÉTANCHÉITÉS AUTOUR DU RECEVEUR, REMIS A L'IDENTIQUE DE L'ANCIEN. RECOLLAGE DES FAIENCES DE LA MASQUETTE DEVANT LE RECEVEUR AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

PREVOIR LE SECHAGE DE L'ENSEMBLE AVANT LA REPOSE DE LA PAROI VITRÉE SUR PLACE, DU MEUBLE VASQUE ET DU SECHE SERVIETTE

A NOTER : LES POUTRES DE SOUTIEN SONT TRES FRAGILISÉES ET IMPACTENT LE MAINTIEN DE LA STRUCTURE SOUS LE BAC.

LE 19/08/2025 A 13H00

REPOSE DU RADIATEUR SECHE SERVIETTE ET DE LA PAROI DE DOUCHE PERCEMENT ET FIXATION DE LA PAROI DE DOUCHE AVEC REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ DE CELLE-CI

REPOSE DU MEUBLE VASQUE AVEC REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

REMISE EN EAU ET VÉRIFICATION

OBSERVATIONS : MI TT Email envoyé le 22/07/25 a 15H04 Mme Abihssira Nathalie
Suite a donner : OUI. Le 28/07/2025 a 12:13
Suite a donner : OUI. Le 18/08/2025 a 16:04

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT
1,00	Travaux de Plomberie parties privatives	2000,00	2000,00
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U.	HT
1,00	fournitures diverses	150,00	150,00
2,00	silicone blanc et transparents	15,75	31,50
1,00	lot de pied de receveur douche	48,06	48,06
1,00	bonde de douche	46,10	46,10
1,00	receveur douche 100x80	210,75	210,75
TOTAL H.T.			2486,41
T.V.A. a 10,00%			248,64
TOTAL T.T.C.En EURO			2735,05

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN