



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030306

N/REF : 18/11/2025 16H50 C:002640 I:25509
V/REF : F51103
V/Email reçu le Mardi 18/11/2025 à 16H50

SELON DEVIS N° 5090028

V/REF.IMM. ALH-4007

IMMEUBLE : MAISON DES CEDRES
26, CHEMIN DES HERMIERES
69340 FRANCHEVILLE

**ALLIADE HABITAT
SERVICE SINISTRES
Centre de Paiement
173 AVENUE JEAN JAURES-CS30407
69364 LYON CEDEX 07**

Dardilly, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 030492-ELF-001

LOCALISATION : ALLEE N 26 CHEMIN DES HERMIERES - LOCAL POUBELLES

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5090028 du 24/09/2025 d'un montant de

Donneur d'ordre : Mme I. PAILLER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

NOTRE INTERVENTION DE MARS 2026 SUITE A VOTRE ACCORD SUR LE DEVIS
5090028 CONCERNANT LA REPRISE DES INSTALLATIONS LOCAL VIDE-ORDURES ET
ECLAIRAGES EXTERIEURS SUITE SINISTRE, SOIT :

- TRAVAUX DE LA PHASE 1 : IL A ETE PREVU LA REFECTION DE L'ALIMENTATION
2X10MM2 ENTRE LE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT (DEJA REMPLACE PAR LES
SERVICES ENEDIS) ET LE FUTUR TABLEAU EN PROVISoire SOUS GAINe ICTA
IL A EGALEMENT ETE PREVU LE REMPLACEMENT D'UN TABLEAU ELECTRIQUE COMPLET
AVEC PROTECTION DIFFERENTIELLE, DEPARTS CALIBRES EN FONCTION DES
CIRUITS DESSERVIS, HORLOGE ASTRONOMIQUE ET CONTACTEUR DE PUISSANCE
POUR LA GESTION DES CANDELABRES
IL A ENSUITE ETE PREVU LA REFECTION DE LA LIAISON PRINCIPALE DU TABLEAU
ELECTRIQUE DEPUIS LE POINT D'ARRIVEE AU SOL

- TRAVAUX PHASE 2 :
IL A ETE PREVU LA MISE EN PLACE D'UN CHEMINEMENT EN GOULOTTE PVC BLANCHE
POUR LA DISTRIBUTION DES ALIMENTATIONS EN PARTIE BASSE
REPRISE DES ALIMENTATIONS PROVISOIRES INSTALLEES LORS DE LA PHASE 1
INSTALLATION DEFINITIVE DU TABLEAU ELECTRIQUE TOUT EN MAINTENANT EN
FONCTIONNEMENT LES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE EXTERIEUR

ENFIN IL A ETE PREVU LA CREATION DE DEUX LIGNES D'ECLAIRAGE, ALIMENTEES
VIA UN CHEMINEMENT EN TUBE IRL DEPUIS LE LOCAL VO :

- LA PREMIERE LIGNE CONCERNE L'INSTALLATION DE DEUX POINTS
LUMINEUX A DETECTION A L'INTERIEUR DU LOCAL, EQUIPES DE HUBLOTS LED A



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030306

DETECTION, MARQUE SECURLITE, GAMME VOILA ACCES, ANTIVANDAL, 4000K 1600LM
- LA SECONDE LIGNE ALIMENTERA DEUX HUBLOTS ON/OFF, EGALEMENT DE MARQUE
SECURLITE, GAMME VOILA ACCES, ANTIVANDAL, 4000K 1600LM, QUI ONT ETE
INSTALLES POUR LA GESTION DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR DE LA RESIDENCE

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 20H27 Mme I. PAILLER

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	I/Travaux concer.phase 1 (tvx semi provi	1537,94	1537,94
1,00	II/Travaux concern.phase (tvx definitifs	1612,51	1612,51
TOTAL H.T.			3150,45
T.V.A. a 10,00%			315,04
TOTAL T.T.C.En EURO			3465,49

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

BON DE COMMANDE

Référence à rappeler
Commande N°F51103
EXEMPLAIRE FOURNISSEUR

SERVICE SINISTRES
173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
Emetteur : MME Isabelle PAILLER

SARL AMES ELECTRICITE
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

18/11-1650-

Prestation Parties Communes

HP 4007 - INC 250012 Accord devis 5090028, Travaux à réaliser entre le 18/11/2025 et le 31/12/2025

Votre contact : MME VERONIQUE DECHANOZ (06 29 80 94 39)

LES MAISONS DES CEDRES (ALH - 4007)
26, chemin des Hermières
69340 FRANCHEVILLE

	P.U.HT (€)	Quantité	Montant HT (€)	TVA
ELF - .Electricite	3150,45	1,00 U	3150,45	10,00%
Suite sinistre incendie accord devis 5090028 -Travaux concernant la phase 1:(travaux semi-provisoires) -Travaux concernant la phase 2: (travaux définitifs) reprise des installations Local VO et Eclairages Extérieurs				

Virement CE

30 jours réception fact. (*)

(*) sauf si le contrat prévoit une procédure de constatation de la conformité des prestations.

Total HT		3150,45 €
Total TVA	10,00%	315,05 €
Total TTC		3465,50 €

Veillez adresser votre facture dans les 15 jours suivant la réalisation des travaux, en indiquant la date d'exécution et la référence de notre commande, à l'adresse suivante :

Alliade Habitat
Centre de paiement
173 avenue Jean Jaurès CS 30407
69364 LYON cedex 07



Le responsable de l'entreprise destinataire de cette commande s'engage à appliquer les **principes généraux de prévention** conformément à l'article L230-2 du code du travail. Il est rappelé que toute co-activité est interdite dans les logements vacants ou occupés. En cas de **danger, accident ou incident**, il devra alerter les services de secours (18 ou 112) et informer Alliade Habitat au 04-72-89-22-22, ou à défaut l'ordonnateur de la commande.

Il s'engage également à :

- Avoir les qualifications nécessaires à l'exécution de la prestationEvaluer les risques et commenter à ses salariés les mesures de préventions
- Mettre en œuvre les protections collectives et individuelles ainsi que les signalisations appropriées, en privilégiant les protections collectives
- Utiliser des matériels sûrs et contrôlés (certification ou attestation de type CE)
- Evacuer quotidiennement les déchets par ses propres moyens
- Assurer la sécurité des biens et des personnes dans son périmètre d'intervention
- Ne rejeter aucun produit polluant dans les réseaux
- Respecter les interdictions de fumer
- Interdire à ses salariés la consommation d'alcool lors de l'intervention
- Si la nature des travaux nécessite la mise au point d'un Plan de Prévention des Risques, à ne pas commencer l'exécution avant la signature du PPR