

N/REF : 28/02/2024 14H45 C:000053 I:80132
V/REF : AC/B88320
V/Email reçu le Mercredi 28/02/2024 à 14H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HLP

IMMEUBLE : HAUTS LEPENANT - HLP
6/8, ALLEE DES AULNES
SQ.DES MARRONNIERS/RUE GOUPIL
35290 GAEL

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 10 AULNES - MR DUVAL 07 89 31 07 14
LOGEMENT N° 107059, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : COUPS DE BELIER AU NIVEAU DE LA TUYAUTERIE QUI ALIMENTE LE BALLON
VOIR SI POSSIBILITE D'INSTALLER UN ANTI COUP DE BELIER

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DE LA TUYAUTERIE

CONSTAT : POSSIBILITE D'INSTALLER UN ANTI-BELIER, VANNE D'ARRET DU
LOGEMENT DANS LE PLACARD A COTE DU BALLON

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE JONCTION CUIVRE

POSE VANNE 20/27 DE COUPURE EFS, RÉDUCTEUR DE PRESSION ET ANTI BÉLIER
BRASAGE

REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/03/24 à 11H40 M. F SANDOVAL

MG LGESTION Email envoyé le 07/03/24 à 15H52 M. F SANDOVAL

DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD POUR L'INSTALLATION D'UN ANTI COUP DE
BELIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/03	1	53,98	53,98
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	3	80,97	80,97
1,00	PBS029-F.P.1 systeme anti-bellier	3	80,97	80,97
TOTAL H.T.				215,92
T.V.A. a 10,00%				21,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>237,51</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 28/02/2024 et le 12/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES HAUTS DE LEPENANT (HLP - 02 - 10)

10 ALLEE DES AULNES

35290 GAEL

logement n° 107059, porte n°01, Rez de chaussée, Type 2

Occupant actuel : MR DUVAL Yannick 077613/13

domicile : bureau : portable : 0789310714

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Coups de belliers au niveau de la tuyauterie qui alimente le ballon

Voir si possibilité d'installer un anti coup de bellier

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paie ment à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88320
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**