

N/REF : 16/04/2024 12H12 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B91483
V/Email reçu le Mardi 16/04/2024 a 12H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - MME LEMETAYER 06 41 93 88 96 -
LOGEMENT N° 007571, PORTE N°143, 14° ÉTAGE, TYPE 3
M PETITPAS PORTE 156 TÉL : 06 37 06 05 24

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EAU FROIDE OU EAU CHAUDE SANITAIRE OU CHAUFFAGE EN
APPARENT DANS LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 143
CONSTAT :GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU D'UN ROBINET MACHINE A LAVER QUI NE
FERME PAS CORRECTEMENT
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DES MURS AU NIVEAU DU COULOIR
TEST MANOMETRE
CONSTAT : MURS DU COULOIR, DES WC ET DE LA SALLE DE BAIN SONT
COMPLETEMENT SATURÉS EN HUMIDITÉ. ON ENTENDS UN GOUTTE A GOUTTE DANS LA
GAINE TECHNIQUE DES WC
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 156 (15EME ETAGE) : LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 156
CONSTAT: LOGEMENT TRES SALE
JOINT SILICONE DE LA DOUCHE NON VISIBLE
ROBINETTERIE DE LA DOUCHE DESCELLÉE DU MUR (TIENT GRÂCE AUX ALIMENTATION
CUIVRE)

PAS D'ACCES AU COMPTEUR DANS LE CELLIER A CAUSE DE L'EMCOMBREMENT
TRACES D'EAU AU SOL DU CELLIER
HUMIDITÉ SUR MUR CELLIER, ENTRÉE ET SALLE DE BAIN
NOUVELLE INTERVENTION PLANIFIÉE LE 10/06 (DEMANDE FAITE AU LOCATAIRE DE
DÉSENCOMBRER LE CELLIER ET DE LE NETTOYER POUR CETTE DATE)

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA DOUCHE DU LOGEMENT 156 (MR PETITPAS)
CONSTAT : PRESENCE D'EAU TOUT AUTOUR
MEME CONSTAT DE L'AUTRE COTE DU MUR SOUS LES COMPTEURS DANS LE CAGIBI
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LA DOUCHE ET LES TOILETTES
PAS D'APPARITION DU COLORANT A COTE DE LA DOUCHE
LOCATAIRE DU LOGEMENT DU DESSOUS ABSENT POUR VERIFIER L'APPARITION DE
COLORANT
PROBLEME SUR LA BONDE DE DOUCHE : LA VIS TOURNE DANS LE VIDE ET LA BONDE
A DU JEU CE QUI PEUT PROVOQUER UNE INFILTRATION
LA CABINE DE DOUCHE EST CASSEE : SOURCE DE PROJECTIONS
PREVOIR LE NETTOYAGE DE SALLE DE BAIN DE MR PETITPAS AVANT LA
PROGRAMMATION DES REPERATIONS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LCOMPTER Email envoyé le 19/06/24 a 16H22 M. R. STEPHANT
NR LCOMPTER Email envoyé le 04/06/24 a 12H18 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 22/04/24 a 15H10 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 22/04/24 a 15H10 Mme A. CATALDI
POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 156
(MR PETITPAS JEAN LUC) AFIN QUE NOUS PUISSIONS POURSUIVRE LA RECHERCHE
DE FUITE ?
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	2	102,56	102,56
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	3	156,54	156,54
TOTAL H.T.					415,64
T.V.A. a 10,00%					41,56
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>457,20</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 16/04/2024 et le 19/04/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (CPH - 02 - 03)

3 SQUARE DE COPENHAGUE

35200 RENNES

logement n° 007571, porte n°143, 14° étage, Type 3



Amiante

Occupant actuel : MME LEMETAYER Christelle 079217/65

domicile : bureau : portable : 0641938896

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
apparent

Fuite cuisine

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si
nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances
2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de
2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91483
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**