

N/REF : 29/02/2024 16H22 C:000053 I:02681
V/REF : AC/B88432
V/Email reçu le Jeudi 29/02/2024 à 16H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. LON

IMMEUBLE : LA LONGRAIS -LON
5 A 28, RUE DE LA LONGRAIS
12 A 26, RUE DES ERABLES
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 22 LONGRAIS - MR ET MME EL OUASSIL 06 51 23 53 68
LOGEMENT N° 100237, PORTE N°22, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EAU FROIDE OU EAU CHAUDE SANITAIRE OU CHAUFFAGE EN
PLANCHER (SOL)
MERCI D'INTERVENIR CE JOUR EN ASTREINTE POUR UNE RECHERCHE DE FUITE.

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/02 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU RESEAU EAU CHAUDE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DU RESEAU EAU FROIDE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
AUTRE CONSTAT : LES JOINTS PERIPHERIQUES SONT MANQUANTS AU NIVEAU DE LA
BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAGUETTE ALUMINIUM
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS PERIPHERIQUES AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS AU NIVEAU DU LAVABO
REMARQUE : ACCORD DONNEUR D'ORDRE, POSE FAIENCE SUR FAIENCE SALLE
DE BAIN SUR 9M3
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 14/03 ET 15/03

INTERVENTION DU 14/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DE LA BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE PRIMAIRE D'ACCROCHE
SÉCHAGE PRIMAIRE D'ACCROCHE
FOURNITURE ET POSE DE LA PREMIERE RANGÉE DE FAIENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT SUR PLACE: LA FAIENCE POSÉE NE TIENT PAS - LE PLACO EST
COMPLETEMENT IMBIBÉ D'EAU
PRÉVOIR RÉFECTION COMPLETE AVEC RÉFECTION PLACO
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ET CONSERVATION DE LA BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ÉVACUATION DE LA FAIENCE
DÉPOSE ET ÉVACUATION DU PLACO
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SUPPRESSION DE L'ANCIENNE COLLE
REBOUCHAGE TROUS
FOURNITURE ET POSE PLACO HYDROFUGE
FOURNITURE ET POSE DE WEDY AVEC DOUBLE ENCOLLAGE
FOURNITURE ET POSE DE BANDE D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE DE PRIMAIRE D'ACCROCHE
FOURNITURE ET POSE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENCOLLAGE
POSE ET FIXATION DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE SUR LA PARTIE DU FOND DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE SUR LES CÔTÉS DE LA BAIGNOIRE
FAIENCE FOURNIE DIMENSION 20X40
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FINITION POSE DE LA FAIENCE
RÉFECTION DE LA VIDANGE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION BAIGNOIRE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DÉPOSE ET ÉVACUATION DU LAVABO
DÉPOSE ET ÉVACUATION DU MITIGEUR

SUPPRESSION DU SURPLUS DE COLLE ET DE LA FAIENCE CASSÉE DERRIERE LE LAVABO

FOURNITURE ET POSE DE PLACO HYDROFUGE

FOURNITURE ET POSE FAIENCE

FOURNITURE ET POSE LAVABO SUR COLONNE

FOURNITURE ET POSE VIDANGE ET SIPHON LAVABO

FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RÉALISATION DES JOINTS SILICONE BAIGNOIRE ET LAVABO

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION LAVABO

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RÉALISATION DE L'ENSEMBLE DES JOINTS FAIENCE BAIGNOIRE ET LAVABO

FOURNITURE ET POSE BAGUETTE FINITION

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE TABLIER BAIGNOIRE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FOURNITURE ET DÉCOUPE DU TABLIER DE BAIGNOIRE

CONSTAT : IMPOSSIBILITÉ DE POSER LE TABLIER DE BAIGNOIRE A CAUSE DU RADIATEUR A GAUCHE ET DU LAVABO A DROITE.

FOURNITURE ET POSE DE JOINTS AU NIVEAU DE LA FAIENCE DE LA BAINGOIRE

FOURNITURE ET POSE DE JOINTS AU NIVEAU DE LA FAIENCE DU LAVABO

REMARQUE : LA LOCATAIRE SOUHAITERAIT UN SUPPORT POMMEAU DE DOUCHE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION A REPLANIFIER POUR LA POSE DU TABLIER

INTERVENTION DU 27/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FOURNITURE ET POSE TASSEaux BOIS

FOURNITURE ET POSE TABLIER BAIGNOIRE

RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/07/24 a 16H58 Mme M LEFEUVRE

01/07: POUR VOTRE INFORMATION LA LOCATAIRE DEMANDE A AVOIR UN SUPPORT POMMEAU DE DOUCHE.

MG LCOMPTER Email envoyé le 05/03/24 a 15H17 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	300,00	300,00
1,00	PBS035-F.P du joint silicone lavabo	2	48,58	48,58
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	2	70,17	70,17
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	102,56	102,56
16,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/03	9	53,98	863,68
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	12	111,19	111,19
1,00	PBS081-F.P lavabo en porcel.+col.ss rob.	12	151,14	151,14
5,00	PBS145-F.P de faïence blanche 15*15 /M2	12	91,76	458,80
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	19	102,56	102,56
TOTAL H.T.				2208,68
T.V.A. a 10,00%				220,86
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>2429,54</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 29/02/2024 et le 08/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LA LONGRAIS (LON - 01 - 22)

22 RUE DE LA LONGRAIS

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 100237, porte n°22, Rez de chaussée, Type 4

Occupant actuel : MR MME EL OUASSIL Lahcene 055793/18

domicile : bureau : portable : 0651235368

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

Merci d'intervenir ce jour en astreinte pour une recherche de fuite.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88432 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction