

SUR FACTURE N° 4060382
N/REF : 25/03/2024 9H38 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B90031
V/Email reçu le Lundi 25/03/2024 a 9H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 08 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 OR - MME LEROY 02 99 64 79 66/06 26 28 18 68
LOGEMENT N° 019314, PORTE N°9314, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : NOUVELLE FUITE EN SOUS SOL- AU NIVEAU DU (GARAGE N° 019314)

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT NUMÉRO 2 R+1
TEST AVEC COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS
DÉMONTAGE DES TRAPPES GAINES TECHNIQUES DES WC ET DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DU LOGEMENT RDC AU 11 LION D'OR M. THOMAS
TEST AVEC COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS
DÉMONTAGE DES TRAPPES GAINES TECHNIQUES DES WC
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DU GARAGE 019314
BURINAGE DE LA DALLE BÉTON AUTOUR DU TRONÇON PVC DIA 100
CONSTAT PRÉSENCE DE COLORANT
LE TRONÇON PVC REJOINT LA CULOTTE DES 4 ÉVACUATIONS LOGEMENT RDC
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR DE POURSUIVRE LE BURINAGE POUR REMPLACEMENT
TRONÇON OU POSE DE BANDE GRASSE (SI POSSIBLE)

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPLACEMENT DU VEHICULE DE MME LEROY
PRÉSENCE DE COLORANT SUR L'ISOLANT DE LA PRÉCÉDENTE INTERVENTION
BURINAGE AU NIVEAU DU PLAFOND AUTOUR DE LA CANALISATION
POSE D'UN JOINT POLYMERE AUTOUR DE LA COLONNE
REMISE EN PLACE ET FERMETURE DU VEHICULE ET REMISE DES CLÉS A MME LEROY

L'OCCUPANTE DU LOGEMENT DU DESSUS REFUSE LE TEST COLORANT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RÉCUPÉRATION DES ACCES DU GARAGE DE MME LEROY
CONTROLE DU LOGEMENT 1 AU REZ DE CHAUSSEE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES WC, LE LAVE MAIN, LA BAIGNOIRE ET LE
LAVABO
CONSTAT : FUITE SUR RACCORD ÉVACUATION PARTIE COMMUNE DANS LE COFFRE DE
LA GAINTE TECHNIQUE EN TRAVERSÉE DE DALLE BÉTON
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AVOIR SUR FACTURE 4060382

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	-156,54
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/04	2	53,98	-134,95
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/05	3	53,98	-80,97
TOTAL H.T.				-372,46
T.V.A. a 10,00%				-37,24
TOTAL T.T.C.En EURO				-409,70

AVOIR N°4070010

N/REF : 25/03/2024 9H38 C:000053 I:02682

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale