

N/REF : 16/04/2024 16H32 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B91537
V/Email reçu le Mardi 16/04/2024 a 16H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

Rennes, le 11 Juillet 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MR ET MME KILIC 07 81 60 76 66
LOGEMENT N° 007082, PORTE N°7082, 5° ÉTAGE, TYPE 5

LOGEMENT DU DESSUS MADAME YOKA PAMELA PORTE 7092, 07 44 26 78 46

LOGEMENT 7086 MR ET MME GIBIER 02 99 00 72 38 00 06 73 32 70 84

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EAU FROIDE OU EAU CHAUDE SANITAIRE OU CHAUFFAGE EN APPARENT

Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU LOGEMENT 7082 (5EME ETAGE)

CONSTAT : DE L'EAU A COULÉ AU NIVEAU DES WC IL Y A TROIS SEMAINES MAIS DEPUIS, PLUS D'INFILTRATIONS

CONTROLE DU LOGEMENT AU 6EME ETAGE

CONSTAT : DE L'EAU A COULÉ AU NIVEAU DES WC IL Y A TROIS SEMAINES MAIS DEPUIS, PLUS D'INFILTRATIONS

CONTROLE DU LOGEMENT AU 7EME ETAGE

CONSTAT : LES LOCATAIRES N'ONT PAS REMARQUÉ D'INFILTRATIONS

CONTROLE DU LOGEMENT AU 8EME ETAGE

CONSTAT : IL Y AVAIT UNE FUITE AU NIVEAU DU WC QUI A ÉTÉ RÉPARÉ

REMARQUE : NOS COORDONNÉES ONT ÉTÉ LAISSÉES AUX LOCATAIRE AFIN QU'ILS NOUS RECONTACTENT SI LE PROBLEME REVIENT

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEMENT 7082

CONSTAT : INFILTRATION D'EAU PLAFOND

CONTORLE DU LOGEMENT 7086
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DE LA SDB, LES CARREAUX DE FAIENCE SONT
COMPLETEMENT DÉCOLLÉS DU MUR, IL N'Y A PLUS AUCUNE ÉTANCHÉITÉ ENTRE LE
RECEVEUR ET LE MUR CE QUI FAIT QUE LORSQUE LES LOCATAIRES UTILISENT LA
DOUCHE L'EAU DESCEND DIRECTEMENT AU LOGEMENT INFÉRIEUR
MISE EN PLACE COLORANT DANS LA DOUCHE
CONSTAT : APPARITION AU PLAFOND DE L'ÉTAGE INFÉRIEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE PAROI DOUCHE
DÉPOSE ANCIENNE FAIENCE
PRÉPARATION DES SUPPORTS
POSE DE RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ
POSE DE BANDE D'ANGLE D'ÉTANCHÉITÉ
TEMPS DE SÉCHAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ DANS LES MURS
CONSTAT: LE TAUX D'HUMIDITÉ AUGMENTE AU PLAFOND ET SUR LE HAUT DES MURS
SUSPICION DE FUIITE AU 7E ÉTAGE
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUIITE AU 7E ÉTAGE LOGT 7090
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ
POSE DE LA FAIENCE IMPOSSIBLE EN L'ÉTAT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/07/24 a 16H08 M. C GREGOIRE
NR LGESTION Email envoyé le 05/06/24 a 12H23 M. R STEPHANT
0506: SUITE A L'INTERVENTION DU 30/05, SUSPICION DE FUIITE DANS LOGEMENT
7090 AU 7E ÉTAGE, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE
L'OCCUPANT AFIN DE RÉALISER LA RECHERCHE DE FUIITE, DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT
MB LGESTION Email envoyé le 14/05/24 a 11H58 M. R STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 26/04/24 a 10H55 M. R STEPHANT
PRÉVOIR LA REFECTION COMPLETE DE LA FAIENCE DE LA DOUCHE
POUEZ VOUS ÉGALEMENT NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE MR ET MME
GIBIER ?
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LCOMPTER Email envoyé le 22/04/24 a 15H44 M. R STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54		156,54
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	156,54		156,54
8,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/05	4	53,98		431,84
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	5	156,54		156,54
TOTAL H.T.					901,46
T.V.A. a 10,00%					90,14
TOTAL T.T.C.En EURO					991,60

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 16/04/2024 et le 26/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (CPH - 01 - 01)

1 SQUARE DE COPENHAGUE

35200 RENNES

logement n° 007082, porte n°7082, 5° étage, Type 5

Occupant actuel : MME KILIC Salime M KILIC Esref 057228
/95

domicile : bureau : portable : 0781607666

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
apparent

Contact logement du dessus Madame YOKA Pamela Porte 7092

Tel Portable : 0744267846

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si
nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91537 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction