

N/REF : 25/07/2024 14H35 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B97889
V/Email reçu le Jeudi 25/07/2024 a 14H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 07 Aout 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 24 CHALAIS - MME ATTOUMANI 06 65 52 43 49
LOGEMENT N° 004575, PORTE N°4575, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : - REPRISE FAIENCE DÉCOLLÉE DANS SALLE DE BAIN ET CUISINE
- REPRISE FIXATION MURALE LAVABO
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VÉRIFICATION DE LA CUISINE
CONSTAT: UNE QUINZAINE DE CARREAUX DE FAIENCE SONT DÉCOLLÉS
VÉRIFICATION DE LA SALLE DE BAIN
CONSTAT: AUCUN CARREAU DE FAIENCE N'EST DÉCOLLÉ
AUTRE CONSTAT: MAUVAISE FIXATION DU LAVABO
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 01/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE PREMIER RANG FAIENCE CUISINE
PRÉPARATION SUPPORT
FOURNITURE ET POSE DE 16 CARREAUX 15X15
RÉALISATION JOINT FAIENCE
RÉALISATION JOINT SILICONE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
REPOSE FIXATION PAR SCÉLLEMENT CHIMIQUE
REPOSE LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

RÉALISATION JOINT SILICONE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/08/24 a 16H52 Mme A. CATALDI
NR LGESTION Email envoyé le 26/07/24 a 15H43 Mme A. CATALDI
2607: SUITE A LA PRISE DE RÉFÉRENCE, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES
COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES AFIN DE PRÉVOIR L'INTERVENTION, DANS
CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
NR LGESTION Email envoyé le 25/07/24 a 15H18 Mme A. CATALDI
2507: UN INTERVENTION POUR RÉFECTION SE FAIT EN 2 TEMPS, MERCI DE NOUS
TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX OCCUPANTS DU LOGEMENT POUR QUE
NOUS PUISSIONS PLANIFIER L'INTERVENTION, CORDIALEMENT
(LA PRISE DE RÉFÉRENCE SE FAIT CE JOUR)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS076-Reprise fixation murale lavabo	2	80,97	80,97
5,00	PBS145-F.P de faience blanche 15*15 /M2	2	91,76	458,80
TOTAL H.T.				539,77
T.V.A. a 10,00%				53,97
TOTAL T.T.C.En EURO				593,74

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.