

N/REF : 7/08/2024 8H58 C:000053 I:01108
V/REF : AC/B98608
V/Email reçu le Mercredi 07/08/2024 à 8H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PCE

IMMEUBLE : LE PAUL CEZANNE -PCE
1/2/3, RUE MILLIG AR SKANV
6, RUE SAINT ALLOUARN
35235 THORIGNE FOUILLARD

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 3 SKANV - LOGEMENT VACANT
LOGEMENT N° 100811, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : - REMPLACEMENT LAVABO SALLE DE BAIN
- RÉFECTION DE L'ENSEMBLE DES JOINTS DE LA SALLE DE BAIN + LES JOINTS
SOUS LAVABO QUI SONT HS

Donneur d'ordre : Mme R LATIMIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS D'ACCES AU LOGEMENT LE LOGEMENT NE SEMBLE PAS ETRE SUR PASS CHANTIER

INTERVENTION DU 16/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 26/08 MATIN

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DE LA VASQUE
REMARQUE IMPORTANTE: CELLE CI ÉTAIT FORTEMENT COLLÉE, ÉCLAT FAIENCE LORS
DE LA DÉPOSE SUR LE PAILLASSE
GRATTAGE DE L'ENSEMBLE DES JOINTS SILICONE
CONSTAT: FUITE SUR WC, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU PACK WC COMPLET
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 30/08

INTERVENTION DU 30/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU

FOURNITURE ET POSE DE LA NOUVELLE VASQUE
MODIFICATION VIDANGE VASQUE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DOUCHE ET PAILLASSE
DÉPOSE DU WC FUYARD
FOURNITURE ET POSE D'UN WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES ÉLÉMENTS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUS LES ÉLÉMENTS
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/09/24 a 10H13 Mme R LATIMIER
NR LGESTION Email envoyé le 26/08/24 a 16H50 Mme A JUDAIS
2608: SUITE A L'INTERVENTION DU 26/08, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU PACK
WC COMPLET, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
NR LCOMPTER Email envoyé le 19/08/24 a 11H38
NR LCOMPTER Email envoyé le 19/08/24 a 11H35 Mme R LATIMIER
NR LGESTION Email envoyé le 07/08/24 a 10H45 Mme A JUDAIS
0708: SUITE A L'INTERVENTION DU 07/08, LE LOGEMENT NE SEMBLE PAS ETRE
SUR PASS CHANTIER, MERCI DE NOUS CONFIRMER LES ACCES, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement 35 km le 07/08	1	26,99		26,99
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/08	3	53,98		107,96
1,00	PBS038-F.P du joint silicone douche	4	70,17		70,17
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	4	248,30		248,30
1,00	PBS080-F.P lavabo en porcelaine ss rob.	4	107,96		107,96
TOTAL H.T.					561,38
T.V.A. a 10,00%					56,13
TOTAL T.T.C.En EURO					617,51

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.