

N/REF : 9/09/2024 11H39 C:000553 I:00363
V/REF : 24004708
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 a 11H39

HLM LES FOYERS STE

**1, RUE DU HOUX
35079 RENNES CEDEX 7**

IMMEUBLE : RESIDENCE DE L'ILLE
16, AVENUE DE MORETONHAMSTEAD
35830 BETTON

Rennes, le

24 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 16 MORETONHAMSTEAD - M. LE CAM 02 99 55 77 93

MOTIF : FUITE SUR CANALISATION EF PROVENANT DU LAVABO DE LA SDB DANS
APPARTEMENT DE FONCTION

Donneur d'ordre : M. B GAYET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT: FUITE SUR PIQUAGE CUIVRE DERRIERE LA COLONNE LAVABO
DÉPOSE COLONNE
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU
SOUDURE
REMISE EN EAU
FUITE TOUJOURS PRÉSENTE SUR L'ARRIERE
COUPURE D'EAU
DÉCOUPE DU PVC D'ÉVACUATION
SOUDURE DU PIQUAGE CUIVRE AU NIVEAU DE LA FUITE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
RÉFECTION DU PVC D'ÉVACUATION DIA 40
COLLAGE DE L'ENSEMBLE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPOSE COLONNE LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/09/24 a 14H28 M. Q TOURNEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
5,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/09	1	67,23	369,76
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
1,00	Fourniture(s) pour soudure(s)/brasure(s)	1	9,77	9,77
1,00	Décapant(s) PVC	1	4,82	4,82
1,00	Manchon(s) PVC dn 40	1	0,59	0,59
1,00	Manchon(s) PVC dn 32	1	0,34	0,34
1,00	Manchon(s) PVC dn 50	1	2,05	2,05
1,00	Mise en oeuvre chalumeau découpeur	1	17,56	17,56
TOTAL H.T.				473,02
T.V.A. a 20,00%				94,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>567,62</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

