

N/REF : 5/08/2024 16H30 C:000053 I:02362
V/REF : AC/B98513
V/Email reçu le Lundi 05/08/2024 à 16H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TCA
IMMEUBLE : LA TOCCATA -TCA
4, RUE DES FORGERONS
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 4 FORGERONS - MME MINKO 06 82 10 31 35
LOGEMENT N° 111900, PORTE N°B22, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : - REPRISE FAIENCE LAVABO
- REPRISE FIXATION MURALE LAVABO
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DE DEUX CARREAUX DE FAIENCE FISSURÉS
DESSERRAGE DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE POLYMAX
RESERRAGE FIXATIONS LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE DEUX CARREAUX DE FAIENCE 20X20
SÉCHAGE
FOURNITURE ET POSE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/09/24 à 20H38 M. B ZOUAD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS076-Reprise fixation murale lavabo	1	80,97	80,97
1,00	PBS144-Raccord faïence 15*15< 5 carreaux	1	178,13	178,13
TOTAL H.T.				259,10
T.V.A. a 10,00%				25,91
TOTAL T.T.C.En EURO				285,01

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.