

N/REF : 23/09/2024 11H19 C:000053 I:02601  
V/REF : AC/C01533  
V/Email reçu le Lundi 23/09/2024 a 11H19

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. VIQ  
**IMMEUBLE** : VIL.QUADRIFIDES -VIQ  
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES  
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 16 Octobre 2024

**Référence Marché:** 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 2 QUADRIFIDES - MME BOINALI 07 69 29 45 83  
LOGEMENT N° 100074, PORTE N°213, 1° ÉTAGE, TYPE 3  
—  
ALLEE 2 QUADRIFIDES - MR MME DIAGANA TIJANI : 06 03 75 77 11  
LOGEMENT N°222  
**MOTIF** : INFILTRATIONS AU PLAFOND DE LA CHAMBRE  
**Donneur d'ordre** : Mme L NADAL

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/09  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE LOGEMENT 213  
CONSTAT: FUITE AU PLAFOND DE LA CHAMBRE  
CONTRÔLE LOGEMENT 222  
CONSTAT: PAS DE FUITE CONSTATÉE MAIS JOINT SILICONE BAIGNOIRE A REFAIRE  
OCCUPANTE LOGEMENT DEVANT PARTIR, INTERVENTION A REPLANIFIER  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/10  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
DÉPOSE ET GRATTEGE ANCIEN JOINT SILICONE  
RÉALISATION NOUVEAU JOINT SILICONE  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/10/24 a 17H16 Mme L NADAL

NR LGESTION Email envoyé le 01/10/24 a 11H28 Mme L NADAL

0110: SUITE INTERVENTION DU 30/09, PRÉVOIR RÉFECTION JOINT SILICONE  
BAIGNOIRE, NOUS TRANSMETTRE COORDONNÉES DU LOGEMENT 222 POUR PLANIFIER  
L'INTERVENTION, DANS L'ATTENTE, CORDIALEMENT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                           |                                          |      |         |               |
|---------------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                        | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                            | PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa. | 1    | 102,56  | 102,56        |
| 1,00                            | PBS037-F.P du joint silicone baignoire   | 2    | 71,13   | 71,13         |
| TOTAL H.T. ....                 |                                          |      |         | 173,69        |
| T.V.A. a 10,00% .....           |                                          |      |         | 17,36         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> |                                          |      |         | <b>191,05</b> |

**Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.