

N/REF : 5/12/2024 16H38 C:000053 I:00269
V/REF : AC/C07461
V/Email reçu le Jeudi 05/12/2024 à 16H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
.
35000 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 STOCKHOLM - M. MME KORKUT 06 38 64 80 51 / 02 23 35 05 56
LOGEMENT N° 007654, PORTE N°34, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : - REMPLACEMENT LAVABO SUR COLONNE
- REMPLACEMENT 5 CARREAUX FAIENCE 15X15

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
DÉPOSE DE 7 CARREAUX DE FAIENCE
PRÉPARATION DU MUR (REBOUCHAGE)
FOURNITURE ET POSE DE 7 CARREAUX FAIENCE 15X15
RÉALISATION DES JOINTS FAIENCE
FOURNITURE ET POSE FIXATION LAVABO ADAPTÉE
FOURNITURE ET POSE LAVABO SUR COLONNE
FOURNITURE ET POSE BONDE CLIC CLAC
FOURNITURE ET POSE SIPHON DIA 32
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATION
RÉALISATION JOINT SILICONE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LAVABO
CONSTAT : FUITE SUR LA BONDE
REMARQUE : TROIS CARREAUX DE FAIENCE SERONT A POSER

NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 18/12

INTERVENTION DU 18/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE TROIS CARREAUX DE FAIENCE SOUS LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS AU NIVEAU DE LA BONDE LAVABO
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 11H22 Mme A. CATALDI
NR LCOMPTER Email envoyé le 11/12/24 a 10H26 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS081-F.P lavabo en porcel.+col.ss rob.	1	153,21	153,21
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15<5 car 10/12	1	180,57	180,57
1,00	PBS145-F.P de faience blanche /M2 18/12	3	93,02	93,02
1,00	AMI001-+value interv.près.amiante (ss4)	3	98,49	98,49

TOTAL H.T.	525,29
T.V.A. a 10,00%	52,52
TOTAL T.T.C.En EURO	577,81

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.