

N/REF : 7/11/2024 14H26 C:000053 I:02570  
V/REF : AC/C05030  
V/Email reçu le Jeudi 07/11/2024 à 14H26

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. BEL  
**IMMEUBLE** : BEAULIEU -BEL  
22 A 28, RUE DE BEAULIEU  
.  
35400 ST MALO

Rennes, le 21 Janvier 2025

**Référence Marché:** 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

**LOCALISATION** : ALLEE 28 BEAULIEU - PASS CHANTIER

**MOTIF** : LOGEMENT N° 003917, PORTE N°3917, 2° ÉTAGE,  
REEMPLACEMENT DE TUYAUTERIE Y COMPRIS DÉPOSE, POSE DES FIXATIONS,  
SOUDURES,  
BRASURES, COUDES, RACCORDS, FOURNITURE ET POSE TUBE MÉTALLIQUE (ACIER  
OU CUIVRE) TOUT DIAMETRE  
DÉPLACER ARRIVÉE EAU + ÉVACUATION MAL QUI EST DANS LA SALLE DE BAIN  
POUR METTRE DANS LE CELLIER, MUR DÉJÀ PERCÉ

—  
REEMPLACEMENT DE TUYAUTERIE Y COMPRIS DÉPOSE, POSE DES FIXATIONS,  
SOUDURES,  
BRASURES, COUDES, RACCORDS, FOURNITURE ET POSE TUBE PVC TOUT DIAMETRE

—  
DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE ÉVIER INOX DE 1,20 M AVEC 2 CUVES ET 1 ÉGOUT  
ET 1 ÉGOUTTOIR

**Donneur d'ordre** : Mme T KERMARREC

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/11  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE  
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

INTERVENTION DU 17/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS  
MODIFICATION ÉVACUATION PVC SIPHON MACHINE A LAVER SALLE DE BAIN  
FOURNITURE SIPHON MACHINE A LAVER AVEC RACCORDS  
RACCORDEMENT

COLLAGE DE L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 19/12 POUR LE REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS  
EVIER

INTERVENTION DU 19/12  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DU MEUBLE ÉVIER  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ÉVIER  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT MITIGEUR ÉVIER  
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER 120/3 PORTES  
FOURNITURE ET POSE ÉVIER 120 2 CUVES  
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ÉVIER  
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ  
RÉALISATION JOINT SILICONE  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 a 11H41 Mme T KERMARREC  
MG LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 11H10 Mme T KERMARREC

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                      |                            |      |         |       |
|----------|----------------------|----------------------------|------|---------|-------|
| Quantité | Heures - Suppléments | Descriptif                 | N°BT | P.U. HT |       |
| 1,00     | MOE001-H(s)          | Plombier hors BPU le 14/11 | 1    | 54,72   | 54,72 |

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | PBS101-F.P vidage compl.machine a laver  | 2    | 65,66   | 65,66         |
| 1,00                     | PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évier       | 4    | 112,72  | 112,72        |
| 1,00                     | PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout. | 4    | 219,97  | 219,97        |
| 1,00                     | PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes  | 4    | 236,39  | 236,39        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre             | N°BT | P.U. HT |               |
| 2,00                     | Metre(s) de PVC dn 40                    | 2    | 2,46    | 4,92          |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 694,38        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 69,43         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <u>763,81</u> |

**Valeur en votre reglement au 28 Février 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.