

N/REF : 20/01/2025 15H29 C:000053 I:80349
V/REF : AC/C10566
V/Email reçu le Lundi 20/01/2025 a 15H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 37 ANJOU - MR AKBARI 06 37 58 90 37
LOGEMENT N° 005774, PORTE N°5774, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : SUITE INTERVENTION D'ISERBA
REMPLACEMENT DU PACK WC

— FUIITE AU NIVEAU DU RECEVEUR QUI S'INFILTRERAIT DANS LES WC

— PRISE DE RÉFÉRENCE
DÉPOSE ET REPOSE DU RECEVEUR DE DOUCHE POUR RÉPARATION FUIITE

— FOURNITURE ET POSE DU JOINT SILICONE DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE : PRÉVOIR UN NETTOYAGE POUR POUVOIR FAIRE LES TRAVAUX
PRÉVOIR DE DÉMONTER LE BAC A DOUCHE POUR POUVOIR REMPLACER LA BONDE DE DOUCHE
PRÉVOIR LA REFECTION DES JOINTS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMARQUE : PROBLEME IMPORTANT D'ÉVACUATION WC QUI EST COLLÉ AU SILICONE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR RÉFECTION DU SOL CAR LE SOCLE DU NOUVEAU WC EST PLUS
PETIT QUE L'ANCIEN
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE POUR RÉFECTION COMPLETE DE LA DOUCHE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 16H07 Mme S ALI MOHAMED

AT LGESTION Email envoyé le 07/02/25 a 11H11 Mme S ALI MOHAMED

0702 : BONJOUR, NOUS PRECONISONS DE DÉMONTER LE BAC A DOUCHE POUR
POUVOIR RÉALSIER LES TRAVAUX SI JAMAIS LA BONDE DU RECEVEUR DU EST
CASSÉE DESSOUS
MERCI DE NOUS INDIQUER LORSQUE LE LOGEMENT AURA ÉTÉ NETTOYÉ
PRÉVOIR LA REFECTION DES JOINTS. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 05/02	1	54,72	54,72
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	251,71	251,71

TOTAL H.T.	306,43
T.V.A. a 10,00%	30,64
TOTAL T.T.C.En EURO	337,07

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.