

N/REF : 26/02/2025 10H23 C:000053 I:80079
V/REF : AC/C13657
V/Email reçu le Mercredi 26/02/2025 à 10H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. KER
IMMEUBLE : KEREL - KER
5B, RUE BELLE ILE
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 3D ILE - STEPHANE PAULIC 06 62 77 77 49
LOGEMENT N° 103902, PORTE N°12, 1° ÉTAGE
MOTIF : REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE HS
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/25 à 14H39 Mme M LEROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>605,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.