

N/REF : 2/01/2025 16H50 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C08897
V/Email reçu le Jeudi 02/01/2025 a 16H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GERMAIN - MME PLESSIS 06 15 90 72 11
LOGEMENT N° 103826, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DU BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE SOUS L'EVIER DE LA CUISINE
CONSTAT 1 : PAS DE FUIITE
TEST AU MANOMETRE SUR RÉSEAU EAU CHAUDE A 2 REPRISES : PERTE DE PRESSION
CONSTAT 2 : FUIITE SUR CE RÉSEAU
REMARQUE : PAS DE VANNE DONC PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LA FUIITE EST
ENTRE LE COMPTEUR ET LA SALLE DE BAIN OU BIEN ENTRE LA SALLE DE BAIN
ET LA CUISINE
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU EAU CHAUDE
REMARQUE : APPARTEMENT TRES CHARGÉ DIFFICILE POUR PASSAGE RÉSEAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 31/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PAS (MALGRE LA DEMANDE DE L'OCCUPANT)
MEME FERME
PREVOIR PASSAGE APPARENT SUR CIRCUIT EAU CHAUDE

TRAVAUX DU 04/02 AU 06/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT MURS ET CLOISONS POUR PASSAGE RÉSEAU
DÉPLACEMENT MACHINE A LAVER POUR FIXATION COLLIERS

FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
DÉPLACEMENT DES DALLES DE FAUX PLAFOND DANS LES PARTIES COMMUNES
FOURNITURE, FAÇONNAGE, POSE ET SERTISSAGE DU NOUVEAU RÉSEAU
RACCORDEMENT RÉSEAU MULTICOUCHE DU COULOIR A LA CUISINE
RACCORDEMENT DU NOUVEAU RÉSEAU EAU CHAUDE AU COMPTEUR, AU LAVABO, A LA
BAIGNOIRE ET AU BALLON SOUS EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TROUS ANNULAIRES
REMISE EN PLACE DES DALLES FAUX PLAFOND
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 17H23 Mme S ALI MOHAMED
BB LCOMPTER Email envoyé le 01/02/25 a 15H24 Mme S ALI MOHAMED
AT LGESTION Email envoyé le 06/01/25 a 11H22 Mme S ALI MOHAMED
0601 : BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN PRÉVOIR PASSAGE EN
APPARENT SUR LE RÉSEAU EAU CHAUDE SANITAIRE. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	262,65	262,65
50,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	53	39,39	1969,50

TOTAL H.T.	2336,11
T.V.A. a 10,00%	233,61
TOTAL T.T.C. En EURO	2569,72

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.