

N/REF : 9/09/2024 16H00 C:000053 I:02509
V/REF : AC/C00468
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 a 16H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MSA
IMMEUBLE : SANGNIER -MSA
6 a 18, RUE MARC SANGNIER
.
35200 RENNES

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 16 SANGNIER - M. IDRISS 07 83 40 88 94
LOGEMENT N° 004972, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : DIAGNOSTIC QUALIGAZ - GAZ 004972 MSA (MSA - 01 - 16)
DIAGNOSTIC AVEC DÉLIVRANCE QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 05/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT N'EST PLUS SUR PASS CHANTIER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
CONSTAT : COLLIER CONDUIT FUMISTERIE D125 NON CONFORME
PRÉVOIR REMPLACEMENT COLLIER X2
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
REMARQUE : PRESSION CHAUDIERE ÉLEVÉE : ANOMALIE SUR LA PRESSION
CHAUDIERE
DIAGNOSTIC QUALIGAZ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS

: AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/25 a 10H45 Mme A GUILLO

NR LGESTION Email envoyé le 21/02/25 a 14H51 Mme A GUILLO

2102: NOUS N'AVONS PAS PU RÉALISER LE CERTIFICAT QUALIGAZ LORS DE NOTRE PASSAGE DU 18/12, L'INSTALLATION N'ÉTANT PAS CONFORME.
POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER QUE L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT A RÉALISER LES TRAVAUX POUR QUE NOUS PUISSIONS RÉINTERVENIR ET FINALISER LE QUALILGAZ DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 14/02/25 a 11H09 Mme A GUILLO

1402: NOUS N'AVONS PAS PU RÉALISER LE CERTIFICAT QUALIGAZ LORS DE NOTRE PASSAGE DU 18/12, L'INSTALLATION N'ÉTANT PAS CONFORME.
POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER QUE L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT A RÉALISER LES TRAVAUX POUR QUE NOUS PUISSIONS RÉINTERVENIR ET FINALISER LE QUALILGAZ DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 13H08 Mme A GUILLO

2701: NOUS N'AVONS PAS PU RÉALISER LE CERTIFICAT QUALIGAZ LORS DE NOTRE PASSAGE DU 18/12, L'INSTALLATION N'ÉTANT PAS CONFORME.
POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER QUE L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT A RÉALISER LES TRAVAUX POUR QUE NOUS PUISSIONS RÉINTERVENIR ET FINALISER LE QUALILGAZ DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 12H52 Mme A GUILLO

1501: NOUS N'AVONS PAS PU RÉALISER LE CERTIFICAT QUALIGAZ LORS DE NOTRE PASSAGE DU 18/12, L'INSTALLATION N'ÉTANT PAS CONFORME.
POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER QUE L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT A RÉALISER LES TRAVAUX POUR QUE NOUS PUISSIONS RÉINTERVENIR ET FINALISER LE QUALILGAZ DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

TC LCOMPTER Email envoyé le 02/01/25 a 14H19 Mme A GUILLO

AT LGESTION Email envoyé le 30/12/24 a 16H32 Mme A GUILLO

3012 : PRÉVOIR REMPLACEMENT COLLIER X2
1 TRONÇON MF. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
AT LCOMPTER Email envoyé le 06/12/24 a 10H56 Mme A GUILLO

0512 : BONJOUR, NOUS VOUS INFORMONS QUE LE LOGEMENT N'EST PLUS SUR PASS CHANTIER. POUVEZ-VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONÉES ?
DANS L'ATTENTE, CORDIALEMENT
Suite a donner : OUI. Le 03/03/2025 a 18:10

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement le 05/12	1	27,36		27,36
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/12	2	54,72		109,44
1,00	PBS154-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	3	83,17		83,17
TOTAL H.T.					219,97
T.V.A. a 10,00%					21,99
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>241,96</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.