

N/REF : 14/05/2024 11H57 C:000053 I:02476
V/REF : AC/B93066
V/Email reçu le Mardi 14/05/2024 a 11H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 12 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 JACQ - MME DROULIN 06 52 46 43 92
LOGEMENT N° 014618, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : QUALIGAZ (BAI - 02 - 10) GAZ 014618 BAI
ATTESTATION DIAGNOSTIC GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT NON CONFORME
CONDUIT VMC GAZ NON RACCORDÉ ET DÉTÉRIORÉ
CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC DOMINO VISIBLE SOUS LA CHAUDIERE
FAIRE INTERVENIR ENTREPRISE SOUS CONTRAT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MALGRES LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/02
MIS EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS (OUBLI DE CLÉS)
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
DIAGNOSTIC QUALIGAZ

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/25 a 11H02 Mme A GUILLO
2702: MSG REP
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/02/25 A 11H23 MME A GUILLO
1601: MSG REP MME DROULIN
0301: MSG REP MME DROULIN
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/12/24 A 16H12 MME A GUILLO
04/12 : MSG REP MME DROULIN
0608: MSG REP MME DROULIN
MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/07/24 A 16H07 MME A GUILLO
2907 : MERCI DE NOUS DONNER DES NOUVELLES AFIN DE POUVOIR INTERVENIR
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/07/24 A 11H32 MME A GUILLO
1507: POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER QUE LES TRAVAUX SUR LA CHAUDIERE ONT
ÉTÉ RÉALISÉ AFIN QUE NOUS PUISSIONS RÉALISER LE QUALIGAZ, DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/07/24 A 10H39 MME A GUILLO
0507: SUITE A L'INTERVENTION DU 04/07, PRÉVOIR DE FAIRE INTERVENIR
L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT CHAUDIERE AFIN DE REMÉDIER AUX ANOMALIES.
MERCI DE NOUS AVERTIR LORSQUE LES TRAVAUX SERONT FAITS AFIN QUE NOUS
PUISSIONS RÉALISER LE QUALIGAZ, CORDIALEMENT
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/06/24 A 14H25 MME A GUILLO
2806 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI
CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE
DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER,
COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le

relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/07	1	53,98		53,98
1,00	DEP001-Déplacement le 20/12	2	27,36		27,36
1,00	DEP001-Déplacement le 11/02	3	27,36		27,36
1,00	PBS154-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	4	83,17		83,17
TOTAL H.T.					191,87
T.V.A. a 10,00%					19,18
TOTAL T.T.C.En EURO					211,05

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.