

**N/REF :** 4/02/2025 12H16 C:000053 I:02580  
**V/REF :** AC/C11882  
**V/Email reçu le** Mardi 04/02/2025 a 12H16

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

**V/REF.IMM.** MDB  
**IMMEUBLE :** MOULIN DU BOURG -MDB  
2-6, RUE DES MEUNIER  
.  
35350 ST MELOIR DES ONDES

Rennes, le 26 Mars 2025

**Référence Marché:** 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo  
**LOCALISATION :** ALLEE 6 MEUNIER - MR RENAULT 06 25 52 51 17  
LOGEMENT N° 110673, PORTE N°C02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3  
**MOTIF :** FUITE SUR RADIATEUR DANS LA SALLE DE BAIN  
SI NÉCESSAIRE REMPLACEMENT  
**Donneur d'ordre :** Mme J DIAZ

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 20/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONSTAT: RADIATEUR PERCÉ A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE

DÉPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR

RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : RECEVEUR (900X900) FISSURÉ, A REMPLACER CAR RISQUE DE FUITE  
EN DALLE

REPLI DU MATERIEL ET FNI DE CHANTIER

**OBSERVATIONS :** MG LCOMPTER Email envoyé le 21/03/25 a 16H29 Mme J DIAZ

0403: MSG REP

2602: MSG REP

NR LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 16H22 Mme J DIAZ

04/02 : MSG REP

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                           |                        |                            |      |         |               |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                        | Heures - Suppléments - | Descriptif                 | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                            | PBL143-FP.1            | Radiat.acier H700mm>L650mm | 2    | 310,00  | 310,00        |
| TOTAL H.T. ....                 |                        |                            |      |         | 310,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....           |                        |                            |      |         | 31,00         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> |                        |                            |      |         | <b>341,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.