

N/REF : 10/03/2025 11H47 C:000053 I:02682
V/REF : AC/C14575
V/Email reçu le Lundi 10/03/2025 a 11H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 24 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLÉE 2 A 6 OR - SOUS SOL
MOTIF : FUITE AU NIVEAU DU SOUS SOL
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS D'ACCES AU SOUS-SOL
PRÉVOIR COORDONNÉES LOGEMENTS : 1 ET 2 DU 6 LION D'OR ET 01 ET 02 DU
4 LION D'OR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 12
CONSTAT : LA CHAUDIERE A ÉTÉ REMPLACÉ MAIS ELLE ÉTAIT INITIALEMENT
PERÇÉE ET AVAIT PROVOQUÉ UN DÉGAT DES EAUX
CONCLUSION : PLUS AUCUNE FUITE EN COURS
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 11H32 Mme A. CASAERT

1703 : MSG REP MME TOUIL
1703 : IMPOSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE A MME KIBIADI ET A MLLE
BERNARD

AT LGESTION Email envoyé le 13/03/25 a 11H04 Mme A. CASAERT

1303 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FOURNIR LES ACCES DU PORTAIL DU SOUS-SOL
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES LOGEMENTS 01 ET 02 DU
6 LION D'OR ET LES COORDONNÉES DU 4 LION D'OR. DANS L'ATTENTE.

CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.	EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
TOTAL H.T.					170,00
T.V.A. a 10,00%					17,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>187,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.