

N/REF : 24/02/2025 16H40 C:000053 I:02439
V/REF : AC/C13439
V/Email reçu le Lundi 24/02/2025 a 16H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 17 MITTERRAND - M MBREM BIKECK 06 34 36 33 50
LOGEMENT N° 104950, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - FUITE SUR TUYAU RADIATEUR SDB
- REFIXATION DU RADIATEUR

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: RADIATEUR ARRACHÉ DU MUR ET TUYAU CUIVRE SECTIONNÉ
REBOUCHAGE DES TROUS
MISE EN PLACE DE NOUVELLES FIXATIONS
DÉCOUPE CUIVRE ABIMÉ
REPRISE DÉPART ET RETOUR ALIMENTATION CUIVRE
SOUDURE
REMISE EN PLACE DU RADIATEUR
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BON ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/03/25 a 16H20 vbriens@aiguillon.com
25/02 MESSAGE LAISSÉ AU LOCATAIRE
NR LCOMPTER Email envoyé le 12/03/25 a 16:17 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le

relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/03	1	50,00		100,00
1,00	PBL150-Refixation radiateur	1	100,00		100,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Metre(s) de tube cuivre dn 14	1	11,39		11,39
TOTAL H.T.					211,39
T.V.A. a 10,00%					21,13
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>232,52</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.