

N/REF : 5/12/2024 12H09 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C07411
V/Email reçu le Jeudi 05/12/2024 a 12H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - MR ALALI 07 82 58 82 97
LOGEMENT N° 107578, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MME CASAERT GESTIONNAIRE : 06 46 62 60 28

MOTIF : URGENT----SUITE DDE-> MERCI DE METTRE EN SECURITE L'ÉVIER PMR DE MR
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'EVIER PMR
CONSTAT : EVIER SUR LE POINT DE TOMBER, TOUTES LES FIXATIONS SONT
DÉSCELLÉES DU MUR PLACO
FOURNITURE ET POSE DE DEUX PIEDS EN RAIL 41X41
COLLAGE AU POLYMAX
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 18/03/25 a 10H10 Mme A. CASAERT

BONJOUR, SUITE A L'INTERVENTION DU TECHNICIEN, UNE REPRISE DE PLACO,
PEINTURE ET CARRELAGE EST A PREVOIR AFIN DE POUVOIR POSER LE NOUVEL
EVIER. SOUHAITEZ VOUS UN DEVIS POUR LA REFECTION DES MURS?
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

1902: APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE
1402: APPEL MAIS NUMÉRO MOMENTANÉMENT INDISPONIBLE

MG LGESTION Email envoyé le 09/12/24 à 09H49 Mme a CASAERT

PRÉVOIR LA POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER AVEC POSE DE RENFORT AU NIVEAU DU
MUR ET DU SOL
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/12	1	54,72			136,80
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/03	2	54,72			54,72
	TOTAL H.T.					191,52
	T.V.A. a 10,00%					19,15
	TOTAL T.T.C.En EURO					210,67

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

