

N/REF : 14/11/2024 10H44 C:000053 I:02655
V/REF : AC/C05549
V/Email reçu le Jeudi 14/11/2024 à 10H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NVN
IMMEUBLE : NIVERNAIS - NVN
16/18, RUE DU NIVERNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 18 NIVERNAIS - MME GRUEL 06 35 55 96 63
LOGEMENT N° 005462, PORTE N°5462, 3° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : - REPRISE FIXATION MURALE LAVABO
- VOIR ROUILLE BAIGNOIRE ET DONNER PRÉCO

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS SANITAIRES
CONSTAT : FAIENCE QUI SE DÉCOLLE DERRIERE LE LAVABO
PRÉCONISATION : RANG 5 CARREAUX 15*15 JOINT FAIENCE A REFAIRE AU DESSUS
LA BAIGNOIRE SUR 50 CM
CONSTAT : BAIGNOIRE OXYDÉE AUTOUR DU TROP PLEIN MAIS PAS DE NÉCESSITÉ DE
REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT CHVEILLE DE FIXATION
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
DEPOSE SIPHON DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON AU NIVEAU DU LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONTIONNEMENT
JOINT DE SILICONE PERIPHERIQUE
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

LE LCOMPTER Email envoyé le 19/03/25 a 10H32 Mme S ALI MOHAMED

NR LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 12H54 Mme S ALI MOHAMED

1802 : MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART. DEVONS-NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE ACTIVE ? DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

1802: MSG REP

1402: MSG REP

2101: MSG REP

0301: MSG REP

AT LGESTION Email envoyé le 25/11/24 a 15H21 Mme S ALI MOHAMED

2511 : REFECTION RANG 5 CARREAUX 15*15 JOINT FAIENCE A REFAIRE DESSUS LA BAIGNOIRE SUR 50 CM, DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

AT LCOMPTER Email envoyé le 25/11/24 a 15H19 Mme S ALI MOHAMED

Suite a donner : OUI. Le 13/03/2025 a 11:23

Suite a donner : OUI. Le 13/03/2025 a 19:23

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/11	1	54,72	54,72
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	2	180,57	180,57
1,00	PBS076-Reprise fixation murale lavabo	5	82,08	82,08
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	5	56,90	56,90

TOTAL H.T.	374,27
T.V.A. a 10,00%	37,42
TOTAL T.T.C.En EURO	411,69

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.