

N/REF : 27/02/2025 10H33 C:000053 I:02467
V/REF : AC/C10970
V/Email reçu le Jeudi 27/02/2025 à 10H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 28 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 GRALL - MME TOER PETRAZZI 07 85 32 67 01
LOGEMENT N° 019297, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

LOGT SUPÉRIEUR PORTE 21 MME GAUTIER 06 31 16 01 51
MOTIF : FUITES AU PLAFOND CUISINE ET CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 21
CONSTAT : FUIITE SUR CANNE RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA CANNE RADIATEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COMMANDE NON DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 13/03

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DES DEUX CANNES FUYARDES
FOURNITURE ET POSE DE DEUX CANNES DE RADIATEUR
DÉPOSE DES DEUX TETES THERMOSTATIQUES DÉFECTUEUSES
FOURNITURE ET POSE DE DEUX TETES THERMOSTATIQUES
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 27/03/25 a 14H38 M. V BRIENS
MG LCOMPTER Email envoyé le 17/03/25 a 17H20 M. V BRIENS
AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/25 a 14H34 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
2,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	70,00	140,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Metre(s) de tube cuivre dn 16	3	7,62	15,24
TOTAL H.T.				425,24
T.V.A. a 10,00%				42,52
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>467,76</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

