

N/REF : 29/10/2024 15H35 C:000053 I:02649
V/REF : AC/C04464
V/Email reçu le Mardi 29/10/2024 a 15H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FDI
IMMEUBLE : LA FONDERIE - FDI
11, RUE DE LA FONDERIE
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 11 FONDERIE - M. CAHILL 06 26 66 36 34 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 115964, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4

LOGT DU DESSUS M. SIMAO 07 50 25 08 09
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - DDE DANS SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 22
CONSTAT : HUMIDITÉ AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN JUSTE AU DESSUS DE LA
BAIGNOIRE. AURÉOLE QUI S'ÉTEND DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES D'APRES LE
LOCATAIRE
TEST D'HUMIDITÉ
CONSTAT : ZONE TRES HUMIDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION PLANIFIÉE LE 14/11 POUR CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME SIMAO
CONTROLE DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU SIPHON ET JOINS D'ÉTANCHÉITÉ DÉFECTUEUX

RESSERAGE DU SIPHON
CONSTAT : UNE LÉGERE FUITE EST ENCORE PRÉSENTE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE SIPHON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON
REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement le 14/11	2	27,36		27,36
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	3	158,68		158,68
1,00	DEP001-Déplacement le 19/12	4	27,36		27,36
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	5	56,90		56,90

TOTAL H.T.	270,30
T.V.A. a 10,00%	27,03
TOTAL T.T.C.En EURO	297,33

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.