

N/REF : 31/03/2025 9H25 C:000053 I:00282
V/REF : AC/C16193
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 9H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PLT

IMMEUBLE : CL.DE LA PILATE -PLT
49/51, RUE DE LA PILATE
11/13, RUE DES 25 FUSILLES
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

02 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 51 PILATE - PASS CHANTIER JUSQU'AU 09/04
LOGEMENT N° 102139, PORTE N°35, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : - REMPLACEMENT COLONNE LAVABO
- POSE MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES

Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTES
PERCEMENT POUR PASSAGE TUYAUX D'ÉVACUATION
REPOSE EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 14H30 Mme M LEROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL091-FP.Colonne lavabo porcel.blanche	1	77,00	77,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	255,00	255,00
TOTAL H.T.				332,00
T.V.A. a 10,00%				33,20
TOTAL T.T.C.En EURO				365,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.