

N/REF : 14/03/2025 12H01 C:000053 I:02642
V/REF : AC/C14971
V/Email reçu le Vendredi 14/03/2025 a 12H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 11 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - MME RAJAH PILLAY : 0687075682
LOGEMENT N° 105518, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : CONTACT LOGEMENT DU DESSUS : MR JABARKHYAL 07 58 75 15 44 PORTE 43
: RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE L'ÉVIER.
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 33
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉ ANCIENNE, PAS DE FUITE APPARANTE
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 43
CONSTAT : LEGERE FUITE SUR VIDAGE EVIER 2 BACS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT VIDAGE 2 BACS ET MODIFICATION VIDANGE

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE SYSTEME DE VIDAGE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME DE VIDAGE DEUX BACS EVIER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/04/25 a 14H38 Mme M LEFEUVRE
25/03 : MSG REP
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/03/25 A 17H27 MME M LEFEUVRE

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNCIEN, PREVOIR REMPLACEMENT VIDAGE 2 EVIER, MODIFICATION VIDANGE ET SIPHON CAR PLANCHE SOUS SIPHON NON DEMONTABLE, PREVOIR EGALEMENT DE FAIRE DU CIMENT DERRIERE EVIER AU NIVEAU DU SUR BOT DES ALIMENTATIONS ET VIDANGE, RISQUE INFILTRATION. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	50	78,00		78,00
TOTAL H.T.					248,00
T.V.A. a 10,00%					24,80
TOTAL T.T.C.En EURO					272,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

