

N/REF : 18/02/2025 16H09 C:000053 I:02671
V/REF : AC/C12966
V/Email reçu le Mardi 18/02/2025 a 16H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BEP

IMMEUBLE : LA BELLE EPINE - BEP
28, BD DE LA BELLE EPINE
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

11 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 28 EPINE - PASS CHANTIER JUSQU'AU 11/03
LOGEMENT N° 020661, PORTE N°0661, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - DEPOSE ET RECUPERATION DU MEUBLE LAVABO
- FOURNITURE ET POSE COLONNE LAVABO

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LA BAIGNOIRE EST A REMPLACER AINSI QUE LA FAIENCE QUI EST
CASSÉE AU NIVEAU DU LAVABO

PRISE DE RÉFÉRENCES AVANT DEPOSE LAVABO

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 19/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE PLAN SANITAIRE

DÉPOSE VASQUE

REMARQUE : LA FAIENCE EST A REPENDRE AVANT LA REPOSE D'UN LAVABO

DEVIS A SUIVRE

REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU LAVABO AVEC COLONNE

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
POSE JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/04/25 à 09H26 Mme M LEFEUVRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 25/03/25 à 14H58 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU Le 19/03	2	50,00	125,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	3	180,00	180,00
TOTAL H.T.				325,00
T.V.A. a 10,00%				32,50
TOTAL T.T.C.En EURO				357,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

