

N/REF : 7/03/2025 10H12 C:000053 I:02340
V/REF : AC/C14475
V/Email reçu le Vendredi 07/03/2025 à 10H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DNT
IMMEUBLE : RES.DONATONI -DNT
4, RUE DES GENETS
.
35170 BRUZ

Rennes, le 28 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 4 GENETS - MME DOUMBIA 07 80 13 37 90
LOGEMENT N° 102045, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : CANALISATION D'ÉVACUATION DE LA CHAUDIERE BOUCHÉE + VÉRIFIER LE SIPHON
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES ÉVACUATIONS
CONSTAT : BOUCHON TROP IMPORTANT - MANQUE DE PENTE
REMARQUE : PRÉSENCE D'ACIDE DANS LES TUYAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE
CONTROLE DES ÉVACUATIONS
CONSTAT : LA PENTE CHAUDIERE EST A REFAIRE MAIS AUSSI CELLE DE L'EVIER
(PENTE INSUFFISANTE)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 04/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ÉVIER ET MEUBLE SOUS ÉVIER
DÉPOSE ÉVACUATION PVC DIA 40
FOURNITURE ET POSE ÉVACUATION PVC DIA 40
DEBOUCHAGE CANALISATIONS AU NIVEAU DE LA COLONNE AU FURET ET ASPIRATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE ÉVACUATION MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE CLAPET ANTI RETOUR POUR ÉVITER REFOULEMENT AU NIVEAU
DE LA CHAUDIERE

RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REPOSE DU MEUBLE SOUS ÉVIER ET DE L'ÉVIER
FOURNITURE ET POSE SIPHON ÉVIER
RACCORDEMENT DES ÉVACUATIONS
RÉALISATION D'UN JOINT DE SILICONE
REMISE EN EAU
REMARQUE : ABATTANT WC NE TIENT PLUS
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ ET BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 16/04/25 a 15H51 Mme M. LE ROUX

1604 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE L'ABATTANT DES WC.
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

2703: MSG REP POUR REPLANIFIER
--
MG LGESTION Email envoyé le 27/03/25 a 12H18 Mme M LEROUX

PRÉVOIR ÉGALEMENT LA RÉFECTION DE LA PENTE DE L'EVIER AVEC DÉPOSE/REPOSE
MEUBLE SOUS EVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

14/03 MSG LAISSÉ

AT LGESTION Email envoyé le 13/03/25 a 15H31 Mme M LEROUX

1303 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION CHAUDIERE A L'ÉVIER. DANS L'ATTENTE.
CORDIALMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL118-Débouchage évacuation 12 et 27/03	1	92,00	184,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	3	60,00	60,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	3	180,00	180,00
3,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	3	45,00	135,00
1,00	PBL118-Débouchage le 04/04	3	92,00	92,00
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	3	85,00	85,00
TOTAL H.T.				736,00
T.V.A. a 10,00%				73,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>809,60</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.