

N/REF : 6/03/2025 15H14 C:000053 I:11123
V/REF : AC/C14390
V/Email reçu le Jeudi 06/03/2025 a 15H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SBIO
IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBIO
2/4, RUE DE LA METAIRIE
3, RUE DU BOCAGE
44700 ORVAULT

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 2 METAIRIE - MME NGUESSAN 07 69 92 80 07
LOGEMENT N° 123261, PORTE N°E11, 1° ÉTAGE, TYPE 3
LOCATAIRE IMPACTÉ : MME DESMAS TEL : 07 87 10 94 80
MOTIF : MALGRÉ UN CHANGEMENT DE BEC FUITE TOUJOURS EXISTANTE
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LOGEMENT 21 2EME ÉTAGE MME BELMOKHTAR
CONTRÔLE DES RÉSEAUX
CONSTAT : RAS
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION POUR TENTATIVE D'AIGUILLAGE PER 20
ET 16 POUR ÉVITER RÉSEAUX APPARENT
SI OBSTACLE RENCONTRÉ PRÉVOIR PASSAGE APPARENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 09H36 M. T CERPELLI

2504 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MB LGESTION Email envoyé le 03/04/25 a 16H00 M. T CERPELLI

NR LGESTION Email envoyé le 26/03/25 a 12H58 M. T CERPELLI

2603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS

INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 13/03/25 a 15H42 M. T CERMELLI

1303 : BONJOUR, PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION POUR TENTATIVE D'AIGUILLAGE PER 20 ET 16 POUR ÉVITER RÉSEAUX APPARENT SI OBSTACLE RENCONTRÉ PRÉVOIR PASSAGE APPARENT. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

