

N/REF : 17/04/2025 17H22 C:000053 I:00098  
V/REF : AC/C17598  
V/Email reçu le Jeudi 17/04/2025 a 17H22

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. JPR  
**IMMEUBLE** : JACQUES PREVERT -JPR  
3 A 9, RUE HENRI SELLIER  
.  
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004  
**LOCALISATION** : ALLEE 9 SELLIER - MME MANSAMOU NZIMBOU 07 62 20 77 00  
LOGEMENT N° 019765, PORTE N°9765, 1° ÉTAGE, TYPE 3  
**MOTIF** : REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS ÉVIER ET ÉVACUATION DE L'ANCIEN.  
**Donneur d'ordre** : Mme L COIRRE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE EVIER  
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER  
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER  
DECOUPE DES CÔTÉS POUR PASSAGE TUYAUX  
REPOSE EVIER  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/04/25 a 11H39 Mme L COIRRE  
AT LCOMPTER Email envoyé le 23/04/25 a 10H04 Mme L COIRRE  
Suite a donner : OUI. Le 29/04/2025 a 10:43

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                           |                        |                        |      |         |               |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                        | Heures - Suppléments - | Descriptif             | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                            | PBL093-FP.Meub.ss      | évier compl.3pts 120mm | 2    | 255,00  | 255,00        |
| TOTAL H.T. ....                 |                        |                        |      |         | 255,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....           |                        |                        |      |         | 25,50         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> |                        |                        |      |         | <b>280,50</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.