

N/REF : 25/09/2024 15H41 C:000053 I:00239
V/REF : AC/C01803
V/Email reçu le Mercredi 25/09/2024 a 15H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 33 CHALAIS - MR ROUCHED 07 68 65 13 75
LOGEMENT N° 008788, PORTE N°8788, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : ANOMALIE SUR RADIATEURS
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
CONSTAT: RADIATEUR SALLE DE BAIN ROUILLÉ ET HORS SERVICE
CONSTAT 2: RADIATEUR CHAMBRE DU FOND ROUILLÉ ET HORS SERVICE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DES RADIATEURS
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEURS
DÉPOSE RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR CHAMBRE
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE SECHE SERVIETTE SALLE DE BAIN
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : 1703: MSG REP

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 21/02/25 A 09H40 ACATALDI@AIGUILLON.COM

2102 : MSG REP
0502: MSG REP
0301: MSG REP
1912: MSG REP

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/24 A 10H59 MME A. CATALDI

0310: SUITE INTERVENTION DU 01/10, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES RADIATEURS
CHAMBRE ET SALLE DE BAIN, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 01/10	1	54,72		54,72
1,00	PBS119-F.P radiateur acier 700W(+acce.)	2	166,34		166,34
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	2	182,76		182,76
TOTAL H.T.					403,82
T.V.A. a 10,00%					40,38
TOTAL T.T.C.En EURO					444,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

