

N/REF : 15/04/2025 16H14 C:000053 I:02298
V/REF : AC/C17422
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 16H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. FLB
IMMEUBLE : FELIBIEN -FLB
11, RUE FELIBIEN
.
44000 NANTES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla

LOCALISATION : ALLEE 11 FELIBIEN - LOGEMENT SUR PASS
LOGEMENT N° 106490, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : DÉPOSE ET ENLEVEMENT ANCIEN MEUBLE SOUS EVIER

REPLACEMENT DE LA CUVE DE L'ÉVIER DE CUISINE (AVEC NOUVEAU MEUBLE)

RPLT DOUCHETTE/POMMEAU

RÉFECTION DE L'ENSEMBLE DES JOINTS DE CUISINE ET SDB

POSE BALLON 100L TREPIED

Donneur d'ordre : M. T CERELLI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23 ET 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE ANCIEN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER
DEPOSE EVIER DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEL EVIER INOX
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
DEPOSE VIDAGE EVIER DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DU'UN NOUVEAU VIDAGE
DEPOSE MITIGEUR EVIER HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR AU NIVEAU DE L'EVIER
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
VIDANGE BALLON EAU CHAUDE
DEPOSE BALLON 200L
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON 100L
DEPOSE GROUPE SECURITÉ HS

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU GROUPE DE SÉCURITÉ ET VIDAGE
RACCORDEMENT HYDROLIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DEPOSE MITIGEUR DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR AU NIVEAU DE LA DOUCHE
REPRISE JOINT SILICONE AU NIVEAU DE LA DOUCHE
REPRISE JOINT DE FAIENCE DANS SALLE DE BAIN
COUPURE D'EAU
REPRISE RÉSEAU EFS
SERTISSAGE DES RACCORDS CUIVRE
REPRISE RÉSEAU ECS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 11H02 M. T CERMELLI
AT LGESTION Email envoyé le 17/04/25 a 15H52 M. T CERMELLI
1704 : BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER JUSQU'A QUAND LE LOGEMENT EST
VACANT ? MERCI DE VOTRE RETOUR. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 23/04/2025 a 18:18

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/04	2	50,00		200,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	2	125,00		125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	230,00		230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	255,00		255,00
1,00	PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	510,00		510,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.douche	2	125,00		125,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.douche/ml	2	30,00		60,00
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	2	68,00		68,00
TOTAL H.T.					1573,00
T.V.A. a 10,00%					157,30
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1730,30</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.