

N/REF : 15/04/2025 15H58 C:000053 I:80249
V/REF : AC/C17419
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 15H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LEN
IMMEUBLE : LENOIR - LEN
3, RUE LENOIR
35000 RENNES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 3 LENOIR - PASS CHANTIER JUSQU'A U 25/04
LOGEMENT N° 020494, PORTE N°0494, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT DU LAVABO AVEC COLONNE DANS LA SDB

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMEE POUR LE 23/04

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE COLONNE LAVABO
DEPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO
FOURNITURE ET POSE BONDE ET SIPHON
FOURNITURE ET POSE COLONNE LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
RÉFECTION DE SIX CARREAUX DE FAIENCE DANS LA CUISINE ET LA SALLE DE BAIN
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR LA RÉFECTION DU JOINT SILICONE DE L'EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 11H21 Mme A JUDAIS

LE LGESTION Email envoyé le 17/04/25 a 15H49 Mme A JUDAIS

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/04, NOUS PRECONISONS LA REFECTION DU 1ER RANG DE FAIENCE CAR RISQUE D'ARRACHEMENT LORS DE LA DEPOSE DU LAVABO. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	180,00	180,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	2	165,00	165,00
TOTAL H.T.				345,00
T.V.A. a 10,00%				34,50
TOTAL T.T.C.En EURO				379,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.