

N/REF : 31/03/2025 9H51 C:000053 I:01252
V/REF : AC/C16198
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 9H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 3 QUEBEC - MR LE GUERN 07 66 18 35 94
LOGEMENT N° 117050, PORTE N°125, 12° ÉTAGE, TYPE 4
MADAME BEZIER JULIE 06 65 44 69 73
LOGEMENT N° 117057 TYPE 4, PORTE 135
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AVEC PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 125
CONSTAT : INFILTRATIONS RÉPÉRÉES SUR LES MURS EN HAUTEUR CERTAINEMENT
DU A UNE MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ DANS LE LOGEMENT SUPERIEUR
AUTRE CONSTAT : JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ HS
RÉFECTION COMPLETE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
CONTROLE ET PASSAGE CAMERA
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE BAIGNOIRE
CONSTAT : LES JOINTS SONT ÉGALEMENT DÉFECTUEUX CE QUI CRÉE CERTAINEMENT
DES INFILTRATIONS DANS LE LOGEMENT INFÉRIEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE D'UN NOUVEAU JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 a 12H36 M. T CERPELLI

MG LGESTION Email envoyé le 04/04/25 a 10H22 M. T CERMELLI

PRÉVOIRE REFECTION DES JOINTS BAIGNOIRE DANS LE LOGEMENT DE MME BEZIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

FM LGESTION Email envoyé le 31/03/25 a 17H38 _ Envo i CR/AB Astreinte

FM LGESTION Email envoyé le 31/03/25 a 17H26 _ Envo i CR/AB Astreinte

31/03 BONJOUR, NOUS AVONS PRIS RDV AVEC MR ET MME LE GUERN EN DATE DU
04/04 AU MATIN. POURRIEZ-VOUS NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LGT
DU DESSUS SVP ? NOTRE TECHNICIEN AURA CERTAINEMENT BESOIN D'ACCÉDER POUR
CETTE RECHERCHE DE FUITE. PAR AVANCE MERCI DE VOTRE RETOUR.
Suite a donner : OUI. Le 04/04/2025 a 09:59

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
7,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	210,00
3,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,00	90,00
TOTAL H.T.				470,00
T.V.A. a 10,00%				47,00
TOTAL T.T.C.En EURO				517,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.