

**N/REF** : 26/03/2025 17H52 C:000053 I:00239  
**V/REF** : AC/C15934  
V/Email reçu le Mercredi 26/03/2025 à 17H52

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. HCH  
**IMMEUBLE** : HAUTES CHALAIS -HCH  
SQUARE DES HAUTES CHALAIS  
.  
35000 RENNES

Rennes, le 13 Mai 2025

**Référence Marché**: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny  
**LOCALISATION** : ALLEE 27 CHALAIS - MME ABOUGONE 06 33 80 25 77  
LOGEMENT N° 004610, PORTE N°4610, 2° ÉTAGE, TYPE 4  
**MOTIF** : LAVABO DÉSOLIDARISÉ DU MUR  
**Donneur d'ordre** : Mme A. CATALDI

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION** :  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/03  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE DU LAVABO  
DEPOSE DU LAVABO ET POSE DE BOUCHONS SUR ALIMENTATIONS ECS EFS  
CONSTAT : FUITE SUR RACCORD ALIMENTATION LAVABO  
FERMETURE VANNE GÉNÉRALE  
FOURNITURE ET POSE DU JOINT ET SERRAGE DU RACCORD  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ  
REMARQUE : PRÉVOIR RÉFECTION DU MUR ET DE LA FAIENCE  
CARREAUX 15\*15 PUIS FIXATION LAVABO  
AUTRE REMARQUE : PRÉVOIR UNE COLONNE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

INTERVENTION DU 10/04 (MATIN)  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
REFECTION DU MUR AVEC DU MORTIER PLATRE  
ATTENTE TEMPS DE SECHAGE POUR REFECTION FAIENCE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 10/04 (APRES-MIDI)  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
REFECTION 9 CARREAUX DE FAIENCE  
POSE JOINTS DE PIERRE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL  
REMARQUE : RESTE A FAIRE POSE DE LAVABO ET COLONE : PROGRAMMÉE LE 15/04

INTERVENTION DU 15/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
REPOSE DU LAVABO  
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON LAVABO  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ  
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : LE LCOMPTER Email envoyé le 15/04/25 a 17H14 Mme A. CATALDI  
LE LCOMPTER Email envoyé le 11/04/25 a 12H03 Mme A. CATALDI  
AT LGESTION Email envoyé le 28/03/25 a 11H06 Mme A. CATALDI  
2803 : BONJOUR, PRÉVOIR RÉFECTION DU MUR ET DE LA FAIENCE  
REVOIR FIXATION LAVABO PRÉVOIR COLONNE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,  
Suite a donner : OUI. Le 10/04/2025 a 10:04  
Suite a donner : OUI. Le 10/04/2025 a 17:37

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
|----------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00     | PBL044-Rempl.joints s/raccord compt.eau  | 1    | 85,00   | 85,00  |
| 1,00     | PBL019-Bouchonnage s/alim.eau/gaz/chauf. | 1    | 55,00   | 55,00  |
| 1,00     | PBL082-Refixation lavabo                 | 3    | 120,00  | 120,00 |
| 1,00     | PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier  | 3    | 60,00   | 60,00  |
| 1,00     | PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.  | 4    | 165,00  | 165,00 |

| Quantité                        | Heures - Suppléments - Descriptif | N°BT | P.U. HT |               |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                            | PBL024-FP.Raccord plâtre          | 50   | 30,00   | 30,00         |
| TOTAL H.T. ....                 |                                   |      |         | 515,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....           |                                   |      |         | 51,50         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> |                                   |      |         | <b>566,50</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.