

N/REF : 12/05/2025 10H18 C:000053 I:02460
V/REF : AC/C19075
V/Email reçu le Lundi 12/05/2025 a 10H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CVI
IMMEUBLE : COEUR VILL -CVI
19/21, PLACE DE L'EGLISE
.
35410 NOUVOITOU

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 21 EGLISE - M CHOMET 06 76 02 87 98
LOGEMENT N° 109914, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE
LE CHANGER SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 14/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 150 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 a 15H53 M. V BRIENS

12/05 MSG LAISSÉ
Suite a donner : OUI. Le 13/05/2025 a 12:53

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	3	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>605,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.