

N/REF : 7/05/2025 16H31 C:000053 I:02680  
V/REF : AC/C18980  
V/Email reçu le Mercredi 07/05/2025 à 16H31

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. HBE  
**IMMEUBLE** : HECTOR BERLIOZ -HBE  
31-35, RUE DE MONTFORT  
.  
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 35 MONTFORT - M. PALLER MME DOUBEL 06 11 50 93 39 / 06 40 49 65 87  
LOGEMENT N° 100445, PORTE N°3512, 1° ÉTAGE, TYPE 4  
**MOTIF** : SUSPICION FUITE SOUS BAIGNOIRE  
**Donneur d'ordre** : Mme A. CASAERT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/05  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
TEST COLORANT INTEGRAL  
RÉALISATION D'UN PASSAGE CAMÉRA  
CONSTAT : FUITE SOUS ÉVACUATION BAIGNOIRE  
LE JOINT DU TROP PLEIN DE LA BAIGNOIRE N'ÉTAIT PAS INSTALLÉE  
REMARQUE : TABLIER DE BAIGNOIRE DEFECTUEUX  
DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU TABLIER  
RÉPARATION DE L'ÉVACUATION  
AUTRE REMARQUE : ROBINET BAIGNOIRE MITIGEUR CAR LES FLEXIBLE SONT  
DÉTÉRIORÉS  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/05  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR DE LA BAIGNOIRE  
DÉCOUPE ET POSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 19/05/25 à 15H40 Mme A. CASAERT  
AT LGESTION Email envoyé le 09/05/25 à 15H28 Mme A. CASAERT

AT LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 15H27 Mme A. CASAERT

0905 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE  
PRÉVOIR ROBINET DE BAIGNOIRE MITIGEUR, FLÉXIBLES DÉTÉRIORÉS. DANS  
L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

0705: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 09/05/2025 a 14:19

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP | 1    | 100,00  | 100,00 |
| 1,00                     | PBL041-Ff Rempl.joints s/organes vidange | 1    | 60,00   | 60,00  |
| 1,00                     | PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign | 2    | 170,00  | 170,00 |
| 1,00                     | PBL046-FP.Tablier baign.bois façade      | 2    | 110,00  | 110,00 |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 440,00 |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 44,00  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 484,00 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

