

N/REF : 26/05/2025 8H26 C:001009 I:00136

V/Appel du Lundi 26/05/2025 a 8H26

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE VALLES - LECLERC CLEUNAY
MOTIF : REMPLACEMENT DES FLOTTEURS
Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
DEPOSE FLOTTEURS
FOURNITURE ET POSE DE 4 NOUVEAUX FLOTTEURS
CABLAGE SUR TABLEAU ELECTRIQUE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BON ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 26/05/25 a 15H45 M. S. DUFRAICHE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50	29,50
3,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 26/05	1	69,24	207,72
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	40,66	40,66
2,00	Wago(s)	1	5,52	11,04
1,00	Equerre de fixation	1	3,18	3,18
4,00	Flotteur eau claire	1	78,58	314,32

TOTAL H.T.	606,42
T.V.A. a 20,00%	121,28
TOTAL T.T.C.En EURO	727,70

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

✓✓ 09:42 - 11:12 le 26/05/2025
26/5/2025 à 08h26 (ED)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre
Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE
Immeuble : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES
Immeuble sous contrat

Localisations (AE)
ALLEE VALLES - LECLERC CLEUNAY

Horaires
Pointages
SP : 26\05 à 09 h 42
ES : 26\05 à 11 h 10
Dates saisies
Début : 26\05 à 07 h 30
Fin : 26\05 à 11 h 15
Dates client
Début : 26\05 à 07 h 30
Fin : 26\05 à 09 h 45

Signature

Motifs du bon
REPLACEMENT DES FLOTTEURS

Demande

Commentaires
Description
Récupération matériels agence Depose/repose flotteurs. Câblage sur tableau électrique suite intervention extérieur Contrôle bon fonctionnement ok Nettoyage chantier
Fournitures
4 flotteurs 1 équerre de fixation 2 wago
Suite à donner : Non

