

N/REF : 26/05/2025 14H29 C:000053 I:02530
V/REF : AC/C20259
V/Email reçu le Lundi 26/05/2025 a 14H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ECR
IMMEUBLE : ECUREUILS - ECR
3, RUE DE LA MAIRIE
.
35230 ST ARMEL

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 3 MAIRIE - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 19/06
LOGEMENT N° 111819, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT DES 2 CARREAUX CASSÉE AVEC CARREAUX SE RAPPROCHANT OU
SI COMPLIQUÉ REMPLACEMENT DE TOUS LES CARREAUX PAR CARREAUX STANDARD
BLANC 15X15.

—
REFIXATION LAVABO

—
POSE COLONNE LAVABO PORCELAINE

—
JOINT LAVABO ET JONT DOUCHE AVEC REMONTEE DANS LES ANGLES CAR
POINT HUMIDE ANGLE BAS MUR EXTÉRIEUR DOUCHE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU LAVABO
DÉPOSE DE LA FAIENCE
REFECTION DE 24 CARREAUX 15X15
REFECTION JOINT DE FAIENCE
REFECTION JOINT DOUCHE ANGLE BAS
TEMPS DE SÉCHAGE AVANT DE PRÉVOIR LA POSE DU LAVABO AVEC COLONNE
INTERVENTION REPLANFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS

REPOSE DU LAVABO ET DE LA COLONNE LAVABO
REPRISE EVACUATION PVC DIAM 32
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON
POSE MIROIR
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 10H40 M. R TALLEUX
AT LCOMPTER Email envoyé le 27/05/25 a 09H45 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	1	140,00	140,00
4,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	120,00
1,00	PBL082-Refixation lavabo	2	120,00	120,00
1,00	PBL091-FP.Colonne lavabo porcel.blanche	2	77,00	77,00
TOTAL H.T.				457,00
T.V.A. a 10,00%				45,70
TOTAL T.T.C.En EURO				502,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.