

N/REF : 26/05/2025 11H07 C:000053 I:02010
V/REF : AC/C20234
V/Email reçu le Lundi 26/05/2025 a 11H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PCD
IMMEUBLE : PICARDIE - PCD
13 A 19, RUE DE PICARDIE
.
35000 RENNES

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 17 PICARDIE - MME VAILLANT 02 99 59 55 06 / 02 99 51 42 02
LOGEMENT N° 005524, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
(LGT SINISTRÉ)

MOTIF : LOGEMENT SUPERIEUR PORTE 11 MME AWAMBI GNEKAMBI 07 49 59 14 29
: - RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE
- VÉRIFIER L'ÉVACUATION EU DE L'ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 01
CONSTAT : CLOQUE SUR LE MUR
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 11
CONSTAT : FUITE SUR EVACUATION DE LA MACHINE A LAVER
REMARQUE : LE SIPHON EST CASSÉ , PREVOIR REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE AU 30/05

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ÉVACUATION MACHINE A LAVER
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE D'UNE NOUVELLE ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON MACHINE A LAVER
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 10H43 Mme S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER Email envoyé le 28/05/25 a 12H17 salimohamed@aiguillon.com
27/05 MSG LAISSÉS A MME VAILLANT SUR LES 2 NUMÉROS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/05/25 A 12:17 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00		100,00
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	3	85,00		85,00
TOTAL H.T.					185,00
T.V.A. a 10,00%					18,50
TOTAL T.T.C.En EURO					203,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

