

N/REF : 16/05/2025 9H23 C:000053 I:11123
V/REF : AC/C19518
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 à 9H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBIO
IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBIO
2/4, RUE DE LA METAIRIE
3, RUE DU BOCAGE
44700 ORVAULT

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : 2 METAIRIE - PARKING
BAT E
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR CANALISATION DANS LE PARKING
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU SOUS-SOL
CONSTAT : FUITE SUR E.F QUI REJOINT DU PVC PRESSION
PRÉVOIR REFECTION TUYAU PVC ET L'INSTALLATION D'UNE VANNE POUR ISOLER LE BÂTIMENT
REMARQUE : IL FAUT IMPÉRATIVEMENT QUE LA VOITURE GARÉE SUR LA PLACE 53 NE SOIT PAS LA LE JOUR DE L'INTERVENTION
INTERVENTION REPLANFIEE LE 27/05
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT RACCORDS FUYARD SUR PEHD D63
REPRISE PVC PRESSION 50
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE INTERMÉDIAIRE POUR ISOLÉ LE BÂTIMENT DU GÉNÉRAL DE LA VILLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 14H58 M. T CERMELLI
AT LGESTION Email envoyé le 22/05/25 a 14H36 M. T CERMELLI
2205 : MERCI D'INFORMER LE OU LA PROPRIÉTAIRE DE LA PLACE 53 LE 27/05
DE NE PAS SE STATIONNER SUR LA PLACE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	1	100,00	100,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 26/05	2	50,00	25,00
5,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	50	45,00	225,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	50	60,00	60,00
TOTAL H.T.				410,00
T.V.A. a 10,00%				41,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>451,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

