

N/REF : 17/02/2025 16H42 C:000053 I:02467
V/REF : AC/C12871
V/Email reçu le Lundi 17/02/2025 a 16H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 2 GRALL - MME ABELI 07 77 93 39 46
LOGEMENT N° 019285, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE RADIATEUR CHAMBRE
CONSTAT : FUIITE SUR RADIATEUR
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL
REMARQUE: RÉSEAU CHAUFFAGE CHARGÉ PRÉVOIR UN DÉSEMBOUAGE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 09H44 adariy@aiguillon.com
AT LGESTION Email envoyé le 25/02/25 a 11H16 Mme AS DARIY

2502 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 09:41 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL142-FP.1	Radiat.acier	H600mm>L650mm	2	290,00
					290,00
			TOTAL H.T.		290,00
			T.V.A. a 10,00%		29,00
			TOTAL T.T.C.En EURO		319,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.