

N/REF : 31/01/2025 15H47 C:000053 I:02525
V/REF : AC/C11621
V/Email reçu le Vendredi 31/01/2025 a 15H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSC
IMMEUBLE : SCHOELCHER -VSC
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER
24-26, RUE JEAN MONNET
35200 RENNES

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 23 SCHOELCHER - MME MAIGA 06 12 43 19 15
ETG 2 - LGT 017818 - PORTE 21
MOTIF : FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE SUR MUR SUITE FUITE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES MURS DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : PRÉVOIR LA REPRISE DE 6M2 DE FAIENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE DE PRIMAIRE D'ACCROCHE
REPRISE FAIENCE
REFECTION DES JOINTS DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SUITE ET FIN POSE DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE BAGUETTE DE FINITION
POSE JOINT DE FAIENCE
REPOSE BOUCHE VMC
POSE JOINT DE SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
FOURNITURE ET POSE BARRE DE DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 15/04/25 a 10H44 M. R TALLEUX

LE LCOMPTER Email envoyé le 24/03/25 a 11H15 M. R TALLEUX

MG LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 12H06 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REPRISE DE 6M2 DE FAIENCE AVEC POSE DE PRIMAIRE D'ACCROCHE ET RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 20/03/2025 a 07:17

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
9,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/03	3	54,72	492,48
1,00	PBS055-F.P d'une barre de douche	4	49,24	49,24
6,00	PBS145-F.P de faience blanche 15*15 /M2	4	93,02	558,12
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/03	5	54,72	109,44
TOTAL H.T.				1209,28
T.V.A. a 10,00%				120,92
TOTAL T.T.C.En EURO				1330,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

