

N/REF : 21/01/2025 15H12 C:000053 I:00230
V/REF : AC/C10668
V/Email reçu le Mardi 21/01/2025 a 15H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDU
IMMEUBLE : LG. BOUZAT DUPOUY-BDU
40a48 RUE DOYEN ALBERT BOUZAT
1-2 SQUARE AUGUSTE DUPOUY
35000 RENNES

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2 DUPOUY - MR KERBELLEC 06 99 07 37 24
LOGEMENT N° 015179, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE BLANCHE 15*15
FAIENCE BAIGNOIRE SOUFFLÉE AU MILIEU
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR CHANTIER DE REPRISE FAIENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DE LA FAIENCE SOUFFLÉE
FOURNITURE ET POSE D'UNE PRIMAIRE D'ACCROCHE
FOURNITURE ET POSE WEDI POUR RÉHAUSSE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE POLYMAX POUR ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE SPEC
FOURNITURE ET POSE FAIENCE 20X40
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FINALISATION DE LA POSE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE BARRE DE DOUCHE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/03/25 a 12H15 M. R TALLEUX

MG LGESTION Email envoyé le 19/02/25 a 12H16 M. R TALLEUX

PRÉVOIR DÉPOSE DE L'ENSEMBLE DU MUR
PRÉVOIR SURFACAGE DES CÔTÉ PLACO
PRÉVOIR POSE D'UN WEDI POUR REHAUSSE
PRÉVOIR POSE DE 6M2 DE FAIENCE AVEC JOINTS DE PIERRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
6,00	PBS145-F.P de faience blanche 15*15 /M2	2	93,02	558,12
1,00	PBS055-F.P d'une barre de douche	4	49,24	49,24
TOTAL H.T.				607,36
T.V.A. a 10,00%				60,73
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>668,09</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

